

10-1-1. 개별 투자심사 사업의 추진현황

▣ 개별 투자심사 사업 추진현황

사업명	청주국제공항 항공정비(MRO)단지 조성 (청주 에어로폴리스 1지구)	담당자	개발사업부 이다영(☎220-8345)																													
<input type="checkbox"/> 사업목적 및 필요성 <ul style="list-style-type: none"> ○ 항공산업 클러스터 조성을 위한 항공산업 핵심기업 유치 ○ 청주공항을 중부권 거점공항 및 항공정비산업 허브로 육성 																																
<input type="checkbox"/> 사업개요 <ul style="list-style-type: none"> ○ 기 간 : 2013년~2023년 6월 ○ 위 치 : 청주시 청원구 내수읍 입동리 일원 ○ 규 모 : 133천㎡(4만평) 																																
<input type="checkbox"/> 소요재원 및 사업비 집행현황 <ul style="list-style-type: none"> ○ 총사업비 : 34,668백만원 <p style="text-align: right;">(단위 : 백만원)</p>																																
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">구 분</th> <th rowspan="2">계</th> <th colspan="2">집행액</th> <th colspan="2">향후 소요액</th> </tr> <tr> <th>기투자</th> <th>2022년</th> <th>2023년</th> <th>2024년 이후</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>계</td> <td>34,668</td> <td>28,611</td> <td>6,057</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>시 도 비</td> <td>22,153</td> <td>19,125</td> <td>3,029</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>시군구비</td> <td>12,515</td> <td>9,486</td> <td>3,028</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>					구 분	계	집행액		향후 소요액		기투자	2022년	2023년	2024년 이후	계	34,668	28,611	6,057	-	-	시 도 비	22,153	19,125	3,029	-	-	시군구비	12,515	9,486	3,028	-	-
구 분	계	집행액		향후 소요액																												
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후																											
계	34,668	28,611	6,057	-	-																											
시 도 비	22,153	19,125	3,029	-	-																											
시군구비	12,515	9,486	3,028	-	-																											
<input type="checkbox"/> 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%) <ul style="list-style-type: none"> ○ '13. 02. 14. 충북경제자유구역 지정 · 고시 ○ '15. 04. 13. 청주 에어로폴리스 1지구 조성공사 착공 ○ '16. 11. 30. 청주 에어로폴리스 1지구 조성공사 1차분 준공 ○ '17. 09. 01. 청주 에어로폴리스 1지구 조성공사 부분준공(51%) ○ '20. 12. 23. 청주 에어로폴리스 1지구 조성공사 재착공 ○ '21. 03. 11. 청주 에어로폴리스 1지구 건설사업관리용역 착수 ○ '21. 12. 28. 청주 에어로폴리스 1지구 전기설비공사 착공 ○ '22. 12. 27. 단지조성공사 준공(100%) 																																
<input type="checkbox"/> 향후계획 <ul style="list-style-type: none"> ○ '23. 6. 30. 청주 에어로폴리스 1지구 조성공사 사업준공 																																
<input type="checkbox"/> 사업변경 내역(사업종료 정산) <ul style="list-style-type: none"> ○ 총사업비 : 44,100백만원 → 34,668백만원 																																

사업명	교원대-태성간 도로확포장공사	담당자	도로과 김은규(☎220-4226)
-----	-----------------	-----	--------------------

사업목적 및 필요성

- 선형이 불량하고 도로 폭이 협소한 구간을 확포장 교통안전사고 예방
- 인접 지역과 연계도로 확충으로 지역개발 촉진 및 지역경제 활성화 도모

사업개요

- 기 간 : 2009년 ~ 2022년(13년)
- 위 치 : 청주시 흥덕구 강내면 탑연리 ~ 태성리 일원
- 규 모 : 도로확포장공사 L=3.72km, B=22.5m

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 57,962백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	57,962	57,562	400	-	-
시 도 비	51,112	50,712	400	-	-
지 방 채	6,850	6,850	-	-	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 2008. 9. : 실시설계 및 행정절차 이행
- 2009. 10. : 탑연~다락(L=1.58km) 공사 착공 ⇒ 2014. 12. 공사준공
- 2014. 11. : 다락~태성(L=1.92km) 공사 착공 ⇒ 2022. 6. 16 공사준공

향후계획 : 없음

사업명	미원-초정간 도로확포장공사	담당자	도로과 조성진(☎220-4225)
-----	----------------	-----	--------------------

사업목적 및 필요성

- 충청내륙고속화도로와 남부3군 연결도로망을 정비하여 원활한 교통소통 및 물류비용 절감
- 보조간선도로망 확충으로 지역 균형발전 촉진 및 지역경제 활성화 도모

사업개요

- 기 간 : 2011년 ~ 2030년(20년)
- 위 치 : 청주시 청원구 내수읍 초정리 ~ 상당구 미원면 미원리(지방도 511호선)
- 규 모 : L=13.7km, B=20.0m(4차로)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 206,500백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	206,500	29,520	5,800	1,300	169,880
시 도 비	206,500	29,520	5,800	1,300	169,880

추진상황(추진단계 및 진도 : 23%)

- 2013. 7. 초정~미원 기본·실시설계 완료(L=13.7km, 4차로)
- 2018. 12. 3공구(용곡~미원 L=2.52km) 공사 준공
- 2019. 6. 3공구(용곡~미원2 L=0.73km) 공사 착공
- 2023. 6. 공사(4차분-준공차수) 일시정지 ※ 4차분 공사기간 2022.2.17.~2023.7.8.

향후계획

- 2023. 12. 3공구(용곡~미원2) 공사 준공
- 연차별 예산확보 후 공사추진

사업명	대소~삼성간 도로확포장 공사	담당자	도로과 연강일(☎220-4233)
-----	-----------------	-----	--------------------

사업목적 및 필요성

- 산업단지 등 주변 개발사업과 연계한 도로망 구축으로 원활한 교통 소통 및 물류비용 절감
- 도로망 확충으로 지역개발 촉진 및 지역경제 활성화 도모

사업개요

- 기 간 : 2011년 ~ 2023년(12년)
- 위 치 : 음성군 삼성면 천평리 ~ 양덕리 일원
- 규 모 : L=3.05km(4차로 신설)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 30,550백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	30,550	26,770	3,680	100	0
시 도 비	29,650	25,870	3,680	100	0
지 방 채	900	900	0	0	0

추진상황(추진단계 및 진도 : 93%)

- 2011. 06. ~ 2013. 12.(343백만원) : 기본 및 실시설계
- 2016. 02. ~ 2023. 8. : 공사 추진
 - 7차분 : '22. 11. ~ '23. 8. (공사중)

향후계획

- 2023. 08. : 공사 준공(전체분)

사업명	매화~동이 지방도 확포장공사	담당자	도로과 배병열(☎220-4244)
-----	-----------------	-----	--------------------

사업목적 및 필요성

- 경부고속도로(옥천IC)와 국도 4호선을 연결하는 보조간선도로망 확충을 통하여 지방도 주변에 입주한 농공단지, 물류시설, 개별공장 물류지원 효과 기대
- 불량한 도로 선형을 개선하여 지역 주민의 편의 도모

사업개요

- 기 간 : 2017년 ~ 2022년(6년)
- 위 치 : 옥천군 옥천읍 매화리 ~ 동이면 평산리 일원
- 규 모 : 도로확포장 L=3.8km, B=16.5~21.0m(4차로)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 30,450백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	30,450	22,909	6,254	1,287	-
시 도 비	30,450	22,909	6,254	1,287	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- '15.06. ~ '16.12. : 기본 및 실시설계(578백만원)
- '17.03. ~ '23.01. : 공사추진(공사기간 1,800일)
 - 5차분('21.02. 15. ~ '21.12. 15.) : 토지보상 추진 및 토공 1식
 - 6차분('22.02. 17. ~ '23.01. 13.) : 포장공 및 비탈면 보호공 1식

향후계획

- 2023.01. : 공사 준공

사업변경 내역

- 사업규모 : 변경없음
- 총사업비 : 28,600백만원 → 30,450백만원
- 기 간 : 변경없음

사업명	첨단의료복합단지 조성	담당자	바이오정책과 남효식(8220-4512)
-----	-------------	-----	-----------------------

사업목적 및 필요성

- 오송 첨단의료복합단지를 글로벌 바이오 메디컬 산업의 허브로 육성
- 차세대 신성장 동력산업으로 육성하여 국가의 발전을 선도

사업개요

- 기간 : 2009 ~ 2038
- 위치 : 충북 청주시 흥덕구 오송읍 연제리 일원(1,153천㎡)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 3,964,800백만원

(단위:백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	3,964,800	542,000	59,600	57,160	3,306,040
국 비	1,307,400	417,600	19,700	36,570	833,530
지 방 비	193,800	84,600	3,000	19,370	86,830
민간자본	2,463,600	39,800	36,900	1,220	2,385,680

추진상황(추진단계 및 진도 : 40%)

- 국가 핵심연구지원 시설 : 4개 ('13. 11.)
 - 신약개발지원센터, 첨단의료기기개발지원센터, 실험동물센터, 바이오의약품생산센터
- 국가 바이오메디컬시설 : 5개('10. ~)
 - 국립중앙인체자원은행, 국립의과학지식센터, 국립줄기세포재생연구센터, 공공백신개발지원센터(건립중), 국가병원체자원은행
- 커뮤니케이션·벤처연구센터 건립('13. 7.)
- 오송산학융합지구 조성('15. 3.)
 - 오송바이오캠퍼스(충북대, 청주대, 충북도립대) 조성
- 기업, 연구기관, 병원 등 129개 기관·기업 및 충청북도C&V센터 건립
- 첨복단지 연구시설용지(원형지) 개발 준공('17. 9.)
- 청주 SB프라자 준공('18. 7. 24.)
- 바이오의약품생산센터 완제의약품 생산시설 건립('19.10.)
- 오송첨단임상시험센터 및 첨단동물모델평가동 건립('22.12.) 등
- 혁신창업 기술상용화센터 건립 및 지자체·대학 협력기반 지역혁신사업('23.12.) 등

향후계획

- K-바이오 스퀘어 조성('24.~'32.) 및 바이오의약품 소부장 특화단지 조성('24.~'27.)
- 첨복단지 활성화 인프라 추가 발굴 구축 및 입주 기업·기관 지원(지속)

사업명	첨단임상시험센터 건립	담당자	바이오정책과 이은미(8220-4522)
-----	-------------	-----	-----------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 신약 후보물질 및 의료기기 시제품의 안전성 및 유효성 검증 필수시설인 임상시험센터를 침복단지 내 건립하여 핵심연구시설과의 시너지 제고 및 침복단지 기능 활성화로 신성장 동력 창출

□ 사업개요

- 기 간 : 2016 ~ 2022
- 위 치 : 청주시 흥덕구 오송읍 연제리 682 (오송 침복단지 內)
- 규 모 : 부지 14,545㎡, 건축연면적 6,513.3㎡(지하1, 지상3)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 34,656백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	34,656	16,263	18,393	-	-
국 비	32,356	13,963	18,393	-	-
시 도 비	1,150	1,150	-	-	-
시군구비	1,150	1,150	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 85%)

- 임상시험센터 건립부지 매입 : '17. 4.
- 임상시험센터 건립·운영 사업자 선정(충북대학교병원): '17. 7.
- 기본·중간설계 적정성 검토 및 실시설계 완료 : '19. 11. ~ '20. 8.
- 건축공사 착공 : '20. 12.
- 건축공사 준공 : '22. 11.

□ 향후계획

- 임상시험 실시기관 지정 : '23. 6.
- 첨단임상시험센터 개소 : '23. 9.

사업명	오송화장품뷰티산업엑스포	담당자	첨단바이오과 안소망(☎220-4644)
-----	--------------	-----	-----------------------

사업목적 및 필요성

- 우리 도 6대 신성장동력산업의 하나인 화장품·뷰티산업을 적극 육성, 대한민국 K-뷰티 세계화를 위한 중심지 입지 구축

사업개요

- 기 간 : 2022. 10. 18. ~ 22.(5일간)
- 위 치 : 오송역 및 엑스포 홈페이지(www.osongbeautyexpo.kr)
- 규 모 : 262개사, 바이어 38개국 712명, 관람객 700,745명
- 내 용 : 온라인기업관, 수출상담회(화상, 세미오프라인), 마켓관, e-컨퍼런스, 이벤트 및 뷰티체험 등

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 27,859백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	27,859	19,002	2,657	3,100	3,100
국 비	2,300	2,300	-	-	-
시 도 비	18,118	12,451	1,767	1,950	1,950
시군구비	6,721	4,251	770	850	850
기 타	720	-	120	300	300

추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 기 업 유 치 : 262개사
- 바이어 유치 : 712명(국내 240, 해외 472)
- 수출상담회 : 수출상담 1,503건 2,572억원, 계약추진 1,052건 688억원, 현장계약 30건 82억원

향후계획

- '23. 10. : 2023 오송화장품뷰티산업엑스포 개최
- '23. 11. : 행사 결과보고 및 사후조치(감사서한, 표창, 정산 등)

사업명	도의회청사 및 도청 제2청사 건립	담당자	회계과 정광수(☎220-2852)
-----	--------------------	-----	--------------------

사업목적 및 필요성

- 본청 및 도의회의 부족한 사무공간 확보 및 민원인 등 사용자 환경개선
- 원도심 공동화 완화 및 지역 상권 활성화 기여

사업개요

- 기 간 : 2016. 8월 ~ 2024. 12월
- 위 치 : 청주시 상당구 대성로 108
- 규 모 : 건립연면적 28,864㎡
- 도의회청사 8,864㎡, 도청 제2청사 5,700㎡, 지하주차장 14,300㎡

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 81,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	81,000	33,500	-	-	47,500
시 도 비	81,000	33,500	-	-	47,500

추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

- '16. 08. 16. : 도의회 청사 건립방식(신축) 확정
- '18. 12. 06. : 도의회청사 및 도청 제2청사 건립계획(안) 변경 수립
- '18. 12. 21. : 도의회 제4차 본회의 공유재산관리계획 의결
- '19. 08. 13. : 타당성조사 및 기본계획수립 용역 완료
- '20. 04. 22. : 행정안전부 타당성조사 완료
- '20. 05. 12. : 사업계획 변경(타당성조사 결과 반영)
- '20. 07. 01. : 행정안전부 중앙투자심사 결과 통보(승인)
- '20. 12. 21. : 공공건축기획심의 및 계약심사 완료
- '20. 12. 30. : 설계공모 발주
- '21. 04. 19. : 설계용역 착수
- '22. 05. 30. : 설계완료 및 공사 발주계획 보고

향후계획

- '21. 04. : 설계용역 착수 및 인허가 추진
- '22. 01. : 공사발주 및 착공
- '23. 12. : 공사준공 및 입주

사업변경 내역(※ 행안부 타당성조사 결과 반영)

구분	당초(변경 전)	현재(변경 후)
사업명	도의회청사 및 도청 제2청사 건립	도의회청사 및 도청 제2청사 건립
사업기간	2016. 08. ~ 2023. 12.	2016. 08. ~ 2023. 12.
사업규모	연면적 29,000m ²	연면적 28,864m ²
사업비	723억원	810억원

사업명	초정~증평 지방도 확포장 공사	담당자	도로과 윤한수(☎220-4234)
-----	------------------	-----	--------------------

사업목적 및 필요성

- 선형이 불량하고 급경사 구간의 도로를 개량하여 원활한 교통소통 및 교통 사고 예방
- 초정과 증평의 연계도로망 구축으로 관광 및 지역경제 활성화 도모

사업개요

- 기 간 : 2017년 ~ 2025년(8년)
- 위 치 : 청주시 청원구 내수읍 초정리~증평군 증평읍 남차리 일원
- 규 모 : L=3.0km(4차로 확장)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 29,700백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	29,700	17,900	2,000	4,800	5,000
시 도 비	29,700	17,900	2,000	4,800	5,000

추진상황(추진단계 및 진도 : 49%)

- 2017. 07. ~ 2018. 12. : 실시설계
- 2019. 09. ~ 2025. 01. : 공사 추진
 - 4차분 : 2022. 02. ~ 2023. 12(공사중)

향후계획

- 2023. 12. : 4차분 준공
- 2025. 01. : 공사 준공(전체분)

사업명	4D융합소재산업화 지원센터 설치	담당자	산업육성과 최영희(☎220-8622)
-----	-------------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 바이오 융합소재 산업화 기반구축을 통한 융합소재 기반의 기능성 바이오 소재기술/제품개발 및 사업화지원

사업개요

- 기 간 : 2017년 4월 ~ 2021년 12월 (5년)
- 위 치 : 충북 증평군 대학로 61(한국교통대 증평캠퍼스 내)
- 규 모 : 센터 사무동 3,289㎡(1,000평), GMP 시설 1,326㎡(400평)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 21,535백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	21,535	17,788	3,747	-	-
국 비	9,600	7,956	1,644	-	-
시 도 비	3,300	2,750	550	-	-
시군구비	3,700	3,150	550	-	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	4,935	3,932	1,003	-	-
기 타	-	-	-	-	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 센터 개소식 및 GMP 시설동 착공식 : 2019. 04.
- 의약 시제품 제조용 GMP* 시설동 준공 : 2019. 11.
- * GMP: Good Manufacturing Practice(우수의약품 제조 및 품질관리 기준)
- 바이오 융합소재 산업지원용 장비 59종 구축 완료 : 2021.12.
- 회원기업 및 입주기업 모집(회원기업 22개사, 입주기업 18개사) : 2021.12.

향후계획

- 21년도 최종 종료 사업으로서 22년 이후 자립화 운영 시행

사업명	종양이환 네트워크 연구센터 구축	담당자	바이오정책과 하성수(☎220-4524)
-----	-------------------	-----	-----------------------

사업목적 및 필요성

- 바이오 신약개발 분야의 우리 도 기술 선점을 위한 신기술 연구개발 지원 및 치료제 연구를 위한 지원 필요

사업개요

- 기 간 : 2017. 9. ~ 2024. 2. (6년 6개월)
- 위 치 : 충북대학교 약학대학(오송)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 8,790백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	8,790	6,150	1,270	1,370	-
국 비	6,500	4,500	1,000	1,000	-
시 도 비	700	500	100	100	-
민간자본	1,490	1,150	170	170	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 73%)

- 과기부 선도연구센터 구축사업 공모 선정 : '17. 7.
- 종양이환 네트워크 연구센터 협약 체결 : '17. 8.
- 1~4차연도 사업 추진 : '17. 9. ~ '21. 2.
- 5차연도 사업 추진 : '21. 3. ~ '22. 2.
- 6차연도 사업 추진 : '22. 3. ~ '23. 2.

향후계획

- 7차연도 사업 추진 : '23. 3. ~ '24. 2.
- 사업비 정산 및 성과 검토 : '24. 4. ~ '24. 5.

사업변경 내역

구분	당초(변경 전)	현재(변경 후)
사업명	종양이환 네트워크 연구센터 구축	종양이환 네트워크 연구센터 구축
사업기간	2017. 9. ~ 2024. 2.	2017. 9. ~ 2024. 2.
사업비	9,090백만원	8,790백만원
민간자본	1,890백만원	1,590백만원

※ 코로나19 상황 따른 경영악화로 민간 자본 300백만원 감액

사업명	청주에어로폴리스 2지구 폐수처리시설 건설공사	담당자	개발사업부 류영기(☎220-8346)
-----	--------------------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 청주 에어로폴리스 2지구 입지여건 강화 및 친환경 산업단지 조성
- 인근 폐수처리장 연계 제한에 따른 지구내 폐수처리장 신설로 폐수처리 효율화

사업개요

- 기 간 : 2018년 ~ 2024년(1단계)
- 위 치 : 청주시 청원구 내수읍 입동리 에어로폴리스 2지구 내
- 규 모 : 폐수처리 600m³/일(1단계 300m³/일, 2단계 300m³/일)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 7,532백만원(1단계)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	7,532	200		410	6,922
국 비	5,272	100	-	287	4,885
시 도 비	2,260	100	-	123	2,037
시군구비					
지방채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

- 2016. 10. 폐수처리기본계획 승인
- 2022. 2. 산업단지 개발계획 및 실시계획 변경
- 2022. 6. 폐수처리기본계획 변경 승인
- 2023. 2. 기본 및 실시설계 용역 · 토질조사 용역 착수
- 2023. 5. 토질조사 용역 준공

향후계획

- 2023. 9 : 기본 및 실시설계 용역 준공
- 2023. 12 : 폐수처리시설(1단계 300m³ /일) 공사 착수
- 2024. 12 : 폐수처리시설(1단계 300m³ /일) 공사 준공

사업변경 내역(해당시)

- 폐수처리시설 기본계획 변경 승인(금강청 2022-152, 2022.6.)

	당초	변경	비고
사업규모	460m ³ /일	600m ³ /일	
총사업비	7,200백만원	9,517백만원	*총사업비 미확정
사업기간	2018~2023	2018~2024	1단계

사업명	충청북도 노동자종합복지관 이전 신축	담당자	일자리정책과 안선주(☎220-3382)
-----	---------------------	-----	-----------------------

사업목적 및 필요성

- 기존 노동자종합복지관의 회의실, 사무실, 주차장 등 부족 및 교통불편 등 해소를 위해 복지관을 신규 건립하여 노동자 편익증진 도모

사업개요

- 기 간 : 2018. 1. ~ 2020. 12.
- 위 치 : 청주시 서원구 청남로 1865-15
- 규 모 : 부지 3,396㎡, 건축 2,565㎡ (지하 1층, 지상 4층)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 7,709백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	7,709	7,709	-	-	-
국 비	2,000	2,000	-	-	-
시 도 비	2,709	2,709	-	-	-
지 방 채	3,000	3,000	-	-	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- '18. 4. : 신축부지 매입 완료
- '18. 5. : 위수탁 업무협약 체결(도 ↔ 충북개발공사)
- '19. 1. : 기본 및 실시설계착수
- '19. 12. : 설계공모 심의 및 설계용역 착수
- '19. 12. : 노동자종합복지관 공사 착공
- '20. 12. : 노동자종합복지관 공사 완료
- '21. 1. : 노동자종합복지관 사용승인
- '21. 3. : 노동자종합복지관 준공 및 개관식

향후계획

- 노동자종합복지관 운영(계속)

사업명	천연물 제제 시생산시설 구축	담당자	첨단바이오과 홍석범(☎220-4622)
-----	-----------------	-----	-----------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 제천의 특화산업인 한방바이오산업의 고도화와 천연물산업 활성화를 위해 영세한 스타트업 및 중소기업의 시제품 생산 활동 지원
- 기 구축된 천연물 기반시설과 연계를 통해 7개 제형의 건강기능식품 시제품 생산 및 천연물산업 클러스터 조성

□ 사업개요

- 기 간 : 2020년 ~ 2023년 (4년)
- 위 치 : 제천시 왕암동 1356-2(제2산업단지 내)
- 규 모 : 부지 5,700㎡, 건축 3,099㎡
- 주관기관 : 충북TP 한방천연물센터
- 사업내용 : 천연물 제제 시생산시설(GMP규격) 및 장비 구축, 시제품 생산 기업 지원 및 전문인력 양성 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 15,505백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2022년	2023년	2023년 이후
계	15,505	11,492	4,013	-	-
국 비	5,675	4,238	1,437	-	-
시 도 비	4,000	2,800	1,200	-	-
시군구비	5,600	4,300	1,300	-	-
기 타	230	154	76	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 95%)

- '18. 9. : 천연물 종합단지 조성사업 타당성조사 용역
- '18. 10. : 사전절차(투자심사) 완료
- '19. 5. : 산업부, 2020 스마트특성화 기반구축사업 선정
- '20. 12. : 건축 및 GMP설계 용역
- '21. 6. : 건축 착공
- '22. 6. : 건축 준공

□ 향후계획

- '23. 6. : 시설 및 장비 GMP 인증 완료
- '23. 9. : 최종보고서 제출 및 정산

□ 사업변경 내역

- 총사업비 변경 : 국비 감액(325백만원) 및 기타 사업비(자부담) 추가(230백만원)
 - 당초 : 15,600백만원(국비 6,000, 도비 4,000, 시비 5,600)
 - 현재 : 15,505백만원(국비 5,675, 도비 4,000, 시비 5,600, 기타 230)

사업명	도로관리사업소 신축	담당자	도로관리사업소 이선희(☎20-6022)
-----	------------	-----	-----------------------

사업목적 및 필요성

- 現 도로관리사업소는 주거밀집지역 내 위치하여 교통불편 및 환경(비산 먼지, 소음 등) 관련 각종 민원 발생에 따른 주민들의 이전 요구

사업개요

- 기 간 : 2017. 7. ~ 2023. 12.
- 위 치 : 청주시 청원구 내수읍 학평리 248-1번지 일원
- 규 모 : 26,574m² (도유지 20,015, 국유지 1,790, 사유지 4,769)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 15,780백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	15,780	13,870	-	1,910	-
국 비	2,000	2,000	-	-	-
시 도 비	13,780	11,870	-	1,910	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 65%)

- 도로관리사업소 청사 건립사업 위수탁 협약(도⇔충북개발공사) : '19. 03.
- 도시계획시설(공공청사, 도로·광장) 실시계획 인가 : '21. 11.
- 공사계약 및 착공(낙찰자⇔충북개발공사) : '22. 02.
- 도로·구역 결정 및 지형도면 고시 ※ 충청북도고시 제2022-273호 : '22. 09.
- 부지조성 완료 후 본관동 건축공사 추진 : '22. 12.
- ※ (청사) 외·내부 마감공사 추진, (진입도로) 토공작업 추진

향후계획

- 정비·시험동 건축공사 추진 : '23. 03.
- 물가변동(ES) 및 설계변경 사항 등 총사업비 검토 : '23. 04.
- 청사 진입도로 개설 완료 : '23. 09.
- 청사 건립사업 준공 및 사업소 이전 추진 : '23. 12.

사업명	반도체융합부품 실장기술 지원센터 구축	담당자	산업육성과 이재명(☎220-8464)
-----	----------------------	-----	----------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 충북의 전략산업인 스마트 IT융합 부품의 고부가가치화를 위해 차세대 패키징 기술 기반의 반도체융합부품 실장기술 지원센터 구축
- 충실장기술의 연구개발과 제조혁신을 통한 중소/중견기업의 글로벌 경쟁력 강화 및 부품의 융복합화 기술 고도화 실현으로 지역산업의 클러스터 활성화

□ 사업개요

- 기 간 : 2018~2022(5년)
- 위 치 : 청주시 흥덕구 봉명동 2206-8번지
- 규 모 : 부지면적 4,151㎡ / 지하1, 지상2층 / 연면적 3,816㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 29,650백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	29,650	26,110	3,540		
국 비	9,650	8,750	900		
시 도 비	6,000	5,200	800		
시군구비	14,000	12,160	1,840		

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 지역산업거점사업(지정공모사업) 응모(선정) : 2018. 3.
- 반도체융합부품 실장기술 지원센터 건축 착공 : 2019. 4.
- 2차년도 장비구축 입고 및 설치 : 2019. 12.
- 반도체융합부품 실장기술 지원센터 준공 : 2020. 3.
- 실장기술 지원센터 개소 : 2020. 5.
- 3차년도 장비구축 입고 및 설치(8종) : 2020. 12.
- 4차년도 장비구축 입고 및 설치(9종) : 2021. 12.
- 5차년도 장비 발주(조달구매) : 2022. 2 ~
- 시제품제작 공정지원 장비 외 8종 구축완료 : 2022. 7 ~ 9.
- 장비활용 애로기술지원·인력양성 등 기업지원

사업명	청주전시관 건립 및 주거상업용지 조성사업	담당자	기반조성과 안지나(☎220-4675)
-----	------------------------	-----	----------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 충북 신성장동력산업인 바이오의약 및 화장품산업이 집중된 오송1·2산단의 우수한 생산 인프라와 MICE산업을 연계하여 B2B공간 마련으로 지역 특화산업 집중 육성

□ 사업개요

- 기 간 : 2015년 ~ 2025년
- 위 치 : 충북 청주시 흥덕구 오송읍 일원
- 규 모 : (단지조성) 205,711㎡(지원시설, 상업용지, 주거용지, 공공시설용지)
(건축공사) 연면적 39,725㎡(지하1/지상2층)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 2,318백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	231,800	97,100	35,500	38,000	61,200
국 비	4,000	4,000	0	0	0
시 도 비	88,700	45,300	21,500	16,200	5,700
시군구비	76,500	40,800	14,000	16,000	5,700
지 방 채	12,800	7,000	0	5,800	0
민간자본	0	0	0	0	0
기 타 (상업용지매각대금)	49,800	0	0	0	49,800

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 55%)

- 전시관 건립 기본계획 수립 : '15. 3.
- 충청북도·청주시 공동추진 협약 체결 : '17. 3.
- 전시관 부지조성공사 착공 : '20. 1.
- 토지 및 지장물 보상 완료 : '20. 7.
- 전시관 건축공사 착공 : '21. 9.
- 수열에너지 보급지원사업 공모 선정(환경부) : '22. 3.
- 상업용지 개발 및 전시관 운영계획 수립 : '22. 10.

□ 향후계획

- 전시관 부지조성 공사 준공 : '23. 10.
- 전시관 건축공사 준공 : '25. 5.

□ 사업변경 내역

- 물가상승에 따른 총사업비 변경
(당초)2,088억원 → (변경)2,318억원

사업명	오송바이오메디컬지구 진입도로 건설공사	담당자	개발사업부 유영재(☎220-8344)
-----	----------------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 바이오폴리스지구(오송2단지)와 바이오메디컬지구(오송1단지)를 잇는 도로로, 천안·세종~오송~청주공항을 연결하는 핵심도로망 조성 과 향후 오송 바이오산단 조기 활성화 및 입주기업 교통편의 제공 등 중추적 역할을 할 것으로 기대되는 도로임

사업개요

- 기 간 : 2018년 ~ 2024년 3월
- 위 치 : 청주시 흥덕구 오송읍 바이오메디컬지구 ~ 바이오폴리스지구
- 규 모 : L=2.39km, B=25~33m(4~6차로)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 46,609백만원(국비 48.2%, 도비 51.8%) (단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	46,609	31,901	9,630	4,456	622
국 비	22,444.5	15,950.5	4,815	1,368	311
시 도 비	24,164.5	15,950.5	4,815	3,088	311

추진상황(추진단계 및 진도 : 65%)

- '17. 9. : 설계 위수탁 협약(경자청↔충개공)
- '18. 3. : 시도 노선 지정(시도 6호선, 7호선)
- '19. 5. : 건설 및 보상업무 대행 위·수탁 협약(경자청↔충개공)
- '19. 7. : 도로구역 결정 고시 ※ 청주시 고시 제2019-246호
- '20. 3. : 건설사업관리용역(감리) 및 도로개설공사 착공

향후계획

- '24. 3. : 진입도로 건설공사 준공

사업변경 내역(해당시)

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비			비 고
	당초	증·△감	변경	
<총사업비>	43,951	2,658	46,609	
<input type="checkbox"/> 공사비	20,210	2,614	22,824	(4차조정) - 공사불가변동(357), 계측비(26), 전기공사낙찰(-96) (5차조정) - 공사불가변동(111), 관급자재(979), 현장여건(1,237)
<input type="checkbox"/> 보상비	21,714	-	21,714	변동없음
<input type="checkbox"/> 시설부대경비	2,027	44	2,071	(4차조정) 감리불가변동(28) (5차조정) 감리불가변동(16)

※ 사업기간 연장 : 12개월 증('23.3. → '24.3.) [(4차) 7개월 / (5차) 5개월]

사업명	청주 에어로폴리스 2지구 (항공산업) 조성 (2단계)	담당자	개발사업부 이다영(☎220-8345)
-----	----------------------------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 항공산업 클러스터 조성을 위한 항공산업 핵심기업 유치
- 중부내륙권 균형발전 촉진 및 지역 성장동력 창출

사업개요

- 기 간 : 2015년 ~ 2023년
- 위 치 : 청주시 청원구 내수읍 입동, 신안리 일원
- 규 모 : 408,718m²

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 80,400백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	80,400	70,200	10,200	-	-
시 도 비	40,200	35,015	5,185	-	-
시군구비	40,200	35,185	5,015	-	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 56%)

- '13. 02. 14. 충북경제자유구역 지정 · 고시
- '16. 05. 18. 2지구 개발계획변경 및 실시계획 승인고시
- '19. 02. 11. 2지구 단지조성공사 착수
- '20. 12. 16. 산업단지개발계획변경 고시(충청북도 고시 제2020-400호)
- '21. 11. 25. 개발계획변경 고시(산자부 고시 제2021-200호)
- '22. 10. 31. 개발계획변경 고시(산자부 고시 제2022-180호)
- '23. 03. 30. 산업단지개발계획변경 고시(충청북도 고시 제2023-72호)

향후계획

- '23. 12. 31. 단지조성 공사 준공

사업변경 내역

- 입지 수요(공공청사) 및 이주주택지 조성에 따른 면적 변경
- 면 적 : 411,520m² ⇒ 408,715m²

사업명	진천 합목도로 확포장 공사	담당자	도로과 윤한수(☎220-4234)
-----	----------------	-----	--------------------

사업목적 및 필요성

- 진천 산수·신척 산업단지 및 혁신도시, 덕산면 소재지 연계도로망 구축으로 지역균형발전 도모
- 주거지역을 통과하는 선형 불량 구간 개선으로 안전하고 쾌적한 도로환경 조성

사업개요

- 기 간 : 2018년 ~ 2023년(5년)
- 위 치 : 진천군 덕산읍 합목리 일원
- 규 모 : L=1.2km(4차로 확장)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 9,500백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	9,500	6,500	1,500	1,500	0
시 도 비	9,500	6,500	1,500	1,500	0

추진상황(추진단계 및 진도 : 88%)

- 2018. 03. ~ 2018. 12. : 실시설계
- 2019. 06. ~ 2023. 10. : 공사 추진
 - 4차분 : 2023. 02. ~ 2023. 10. (공사중)

향후계획

- 2023. 10. : 공사 준공(전체분)

사업명	대울-증평IC 지방도 확포장공사	담당자	도로과 연강일(☎220-4233)
-----	-------------------	-----	--------------------

사업목적 및 필요성

- 증평IC와 청주공항 및 에어로폴리스와 연계도로망 구축으로 지역경제 활성화
- 도로교통량 증가에 따른 4차로 확포장으로 지역균형발전 도모

사업개요

- 기 간 : 2018년 ~ 2029년(11년)
- 위 치 : 청주시 청원구 북이면 대울리~오창읍 여천리(증평IC) 일원
- 규 모 : L=4.25km(4차로 확장)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 91,973백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	91,973	5,040	4,000	7,000	75,933
시 도 비	91,973	5,040	4,000	7,000	75,933

추진상황(추진단계 및 진도 : 1%)

- 2019. 02. ~ 2021. 07. : 기본 및 실시설계 추진
- 2021. 08. ~ 2022. 06. : 도로구역 결정 고시
- 2022. 05. ~ 2029. 04. : 공사 추진 / 2차분 : '22. 12. ~ '23. 12.
- 2023. 01. ~ : 보상협의 착수

향후계획

- 2023. 12. : 2차분 준공

사업명	매화~동이 지방도 확포장공사(2공구)	담당자	도로과 배병열(☎220-4244)
-----	----------------------	-----	--------------------

사업목적 및 필요성

- 매화-동이 1공구와 연계하여 기존 선형개량이 완료된 구간 사이 잔여구간에 대한 사업으로 면소재지 주민통행의 원활과 교통사고 위험 해소
- 선형이 불량하고 도로 폭이 협소한 2차로 구간을 확·포장하여 교통사고 위험 해소

사업개요

- 기 간 : 2018년 ~ 2023년(6년)
- 위 치 : 옥천군 동이면 평산리 ~ 동이면 적하리(지방도 501호선)
- 규 모 : 도로확포장 L=0.7km, B=20.0m(4차로)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 9,052백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	9,052	4,958	1,624	2,470	-
시 도 비	9,052	4,958	1,624	2,470	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 78%)

- '18.10. ~ '20.01. : 기본 및 실시설계(132백만원)
- '19.12. ~ '23.07. : 공사 추진(공사기간 1,080일) ⇒ 현 공정(72%)
 - 1차분 준공('19.12.27. ~ '21.12.15.) : 토지보상 및 현장사무실 등 부대공 1식
 - 2차분 추진중('22.02.17. ~ '23.06.04.) : 포장공 및 비탈면 보호공 등 1식

향후계획

- 2023.07. : 공사 준공

사업변경 내역

- 사업규모 : 변경없음
- 총사업비 : 8,252백만원 → 9,052백만원
- 기 간 : 변경없음

사업명	충북 혁신도시 개방형 혁신 연구실(OpenLAB) 구축	담당자	과학기술정책과 장선영(8220-8423)
-----	--------------------------------	-----	------------------------

사업목적 및 필요성

- 4차 산업혁명 핵심기술(AI, IoT) 산업경쟁력 강화를 위한 공동 연구실 구축 및 개방형 혁신 생태계 조성
- 혁신도시 중심으로 공공기관과 지역혁신주체(산학연)간 교류·협력 촉진

사업개요

- 기간 : 2018년 ~ 2022년(5년)
- 위치 : 충북 진천군 덕산면 두촌리 3165(충북혁신도시 內)
- 규모 : 건축연면적 3,126㎡ / 부지 5,779㎡ / 지상2층, 지하1층,
- 주요내용 : 차세대융합기술혁신센터 구축·운영, 기업지원 및 네트워크

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 21,334백만원

(단위 : 백만원)

구분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	21,334	18,849	2,485		
국비	10,040	7,940	2,100		
시도비	4,182	4,082	100		
시군구비	5,853	5,753	100		
지방채					
민간자본	1,259	1,074	185		
기타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 차세대융합기술혁신센터(오픈랩) 구축 : '18~'20
- 오픈랩 인프라 장비 구축 : '20~'22
- 오픈랩 연계 R&D 지원 : '18~'22

향후계획

- 차세대 융합기술 혁신센터(오픈랩) 2단계 사업 추진 : '23~'27

사업명	융합바이오세라믹테크노베이터 구축	담당자	바이오정책과 신재원(8220-4523)
-----	-------------------	-----	-----------------------

사업목적 및 필요성

- 국내 바이오세라믹기업의 영세성으로 융합화 기술 및 제품 신뢰성 평가 장비 부족에 따라 융합바이오 제품 개발 한계 직면
- 기술력을 확보하고 있는 중소기업의 기술 융합화를 통한 사업 다변화

사업개요

- 기 간 : 2019년 ~ 2023년 (5년)
- 위 치 : 청주시 흥덕구 오송읍 정중리 645(오송제2생명과학단지 내)
- 주 관 : 한국세라믹기술원(KICET)
- 기 능 : 기업 입주공간 제공, 반제품 생산, 공인 평가 지원 등

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 19,992백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	19,992	13,518	3,628	2,846	-
국 비	9,996	6,759	1,814	1,423	-
시 도 비	4,998	3,379.5	907	711.5	-
시군구비	4,998	3,379.5	907	711.5	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 85%)

- '18. 5. : 기본계획 수립 및 타당성 검토
- '18. 9. : 도·청주시·한국세라믹기술원 MOU 체결
- '18. 10. : 지방재정투자심사 및 공유재산 관리계획 승인
- '19. 6. : 부지 매입
- '19. 12. : 건축 실시설계 완료
- '20. 8. : 건축공사 입찰 공고 및 계약·착공
- '21. 12. : 건축 준공
- '22. 1. ~ 12. : 기업 입주(10개사 14개실)
- '22. 1. ~ 12. : 장비 구축(57종)

향후계획

- '23. 6. : 1차 기업 입주 모집(2개사 2실)
- '23. 6. : 장비 구축(37종 / 조달청 장비 조달 의뢰 및 제작)
- '23. 12. : 2차 기업 입주 모집(4개사)
- '23. 12. : 2차년 장비 구축(37종 / 장비 제작 및 인수)

사업명	충주의료원 병동증축 및 응급실 보강	담당자	보건정책과 김준기(☎220-3153)
-----	---------------------	-----	----------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 인구 고령화에 따라 심뇌혈관, 골절 입원 수요 증가 및 병상 부족
 - * '17년 노인인구비율 전국14.2%, 충북15.8%, 충주 17.6%
 - * 입원환자수 '14(101천명)→'17(106천명), 병상가동율 '14(92%)→'17(97%)
- 충북북부권내 호스피스 완화 의료서비스 의료기관이 전무한 상태로 지역 거점공공병원으로써의 미충족 의료서비스 제공
- 응급실 환자분류소, 선별진료실 등 설치

□ 사업개요

- 기 간 : 2019년 ~ 2022년(4년)
- 위 치 : 충북 충주시 안림로 239-50(안림동)
- 규 모 : 면적 2,944.2㎡(병동 2,882.2㎡, 응급실 62㎡)
- 주요내용 : 호스피스 및 재활병동 증축, 응급실 개보수

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 9,510백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	9,510	6,350	3,140	-	-
국 비	4,755	3,175	1,570	-	-
시 도 비	4,755	3,175	1,570	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- '20. 4. ~ '20. 6. : 병동 증축 실시설계 완료
- '20.10. : 조달청 설계적성성 검토 완료
- '20.11. ~ '21. 1. : 공사입찰, 적격심사 및 낙찰자 계약
- '21. 2. ~ '22. 6. : 착공 및 준공
- '23. 2. 1. : 호스피스병동 개소 운영

□ 향후계획

- 충북 북부권 미충족 의료서비스 요구에 부응하며 공공의료기관 역할 수행

사업명	청남대 임시정부 역사교육관 건립	담당자	청남대관리사업소 한승보(☎220-6424)
-----	-------------------	-----	----------------------------

사업목적 및 필요성

- 청남대에 대한민국 임시정부 수반(대통령, 국무령, 주석)의 활동상황을 담은 기록화·사진·자료 등을 전시하여 행정수반 역할 재조명과 역사교육의 장으로 활용하고자 임시정부 역사교육관 건립 추진

사업개요

- 기 간 : 2019년 ~ 2022년(4월)
- 위 치 : 충청북도 청주시 상당구 문의면 신대리 산51-4일원(청남대 내)
- 규 모 : 대지면적 4,998m² / 연면적 2,393.04m² / 지상2층, 지하1층

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 8,000백만원(국비 30억, 도비 50억)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	8,000	3,000	2,000	-	-
국 비	3,000	3,000	-	-	-
시 도 비	5,000	1,500	3,500	-	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 2020. 2. : 건축설계 용역 발주
- 2020. 10. : 건축허가 완료
- 2020. 11. : 건축설계 용역 완료
- 2020. 12. : 신축공사 착공
- 2020. 12. ~ 2. : 동절기 공사 중지
- 2021. 12. : 공사 재개 후 골조 및 외부 마감공사 완료
- 2022. 3. : 내부 마감 및 토목공사 완료
- 2022. 4. : 공사 준공(개관식 4.11.)

사업명	신촌~오산 지방도 확포장공사	담당자	도로과 이병민(☎220-4243)
-----	-----------------	-----	--------------------

사업목적 및 필요성

- 청주시에서 시공 중인 청주역-옥산교 확포장공사('19년 완료)와 연계하여 지방도 구간 도로 확장을 통하여 교통정체 해소
- 도로확장을 통하여 청주역, 옥산하이패스나들목, 산업단지 등을 연결하는 도로의 지·정체를 해소하여 물류비용을 절감

사업개요

- 기 간 : 2018년 ~ 2022년(5년)
- 위 치 : 청주시 흥덕구 신촌동 ~ 옥산면 오산리(지방도 507호선)
- 규 모 : 도로확포장공사 L=0.4km, B=25.0m

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 6,450백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	6,450	6,000	450	-	-
시 도 비	6,450	6,000	450	-	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 2018.01. ~ 2018.11. : 기본 및 실시설계
- 2019.03.20. ~ 2022.12.21. : 공사 추진 및 준공

향후계획

- 2023.12. : 공사 준공

사업명	충북도립대학교 학생생활관 건립	담당자	충북도립대학교 김병주(☎20-5352)
-----	------------------	-----	-----------------------

사업목적 및 필요성

- 학생들의 통학불편 해소 및 낮은 수용률과 열악한 학숙환경(4인1실)을 개선함으로써 학생들의 학업성취도를 제고하고 대학의 대외적 경쟁력 강화

사업개요

- 기간 : 2019년 ~ 2023년
- 위치 : 충북 옥천군 옥천읍 금구리 40외 2필지(대학 운동장 부지)
- 규모 : 건축 연면적 12,940㎡(지하 1층 ~ 지상 11층)
 - 기숙시설 4,328㎡(393명수용 198실(2인 1실), 1실당 22.7㎡(약 7평))
 - 부대시설 3,200㎡(관리시설, 지원시설, 편의시설, 학습시설, 회의시설 등)
 - 공용시설 6,395㎡(전기·통신실, 발전기실, 로비, 계단·복도, 지하주차장 등)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 40,259백만원

(단위 : 백만원)

구분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	40,259	4,900	10,000	25,000	-
시도비	40,259	4,900	10,000	25,000	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 기숙사 신축방안 및 추진전략 정책과제 추진 : '18. 3.
- 건립 기본계획 수립 및 부지선정, 공유재산 심의 의결 : '18. 9.
- 공유재산관리계획 충청북도의회 승인 : '18. 10.
- 충청북도 중기지방재정계획 반영, 건립부지 옥천군 제공 및 군의회 승인 : '18. 12.
- 생활관 건립 위·수탁 협약체결(충북개발공사) : '19. 9.
- 설계 및 건축허가 완료 : '21. 2.
- 건립공사 착공 : '21. 5.

향후계획

- 건립공사 준공 : '23. 6.
- 내부물품 검수 및 사업완료 : '23. 8.
- 학생생활관 개관 : '23. 8.

사업변경 내역(해당시)

- 총사업비 변경(당초 : 38,100백만원 / 변경 : 40,259백만원)

사업명	금왕-삼성 지방도 확포장공사	담당자	도로과 김은규(☎220-4226)
-----	-----------------	-----	--------------------

사업목적 및 필요성

- 체계적인 도로망 구축과 사고 예방을 위해 금왕읍 내송리~삼성면 양덕리 구간(L=8.1km)에 대하여 4차로 확·포장이 시급한 실정임
- 중부고속도로 삼성하이패스IC 개통과 금왕, 삼성지역 기업체 입주가 증가하고 있어 교통정체가 상습 발생하는 등 4차로 확장이 필요

사업개요

- 기 간 : 2018년 ~ 2027년(10년)
- 위 치 : 음성군 금왕읍 내송리~삼성면 양덕리 일원
- 규 모 : 도로확포장 L=8.1km

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 82,230백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	82,230	3,500	1,500	1,000	76,230
시 도 비	82,230	3,500	1,500	1,000	76,230

추진상황(추진단계 및 진도 : 3%)

- 2019. 3. 투자심사 완료
- 2019. 8. 타당성 평가 및 기본설계 착수
- 2021. 4. 타당성 평가 및 기본설계 준공
- 2022. 1. 실시설계용역 착수

향후계획

- '23. 12. 실시설계용역 준공(예정)
- 연차별 예산확보 후 사업추진

사업명	황석~월굴 지방도 확포장공사	담당자	도로과 조성진(☎220-4225)
-----	-----------------	-----	--------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 충주댐 건설로 이설된 비포장 도로 구간으로, 지역주민들의 교통 불편 고충 해소 및 충주댐 ~ 청풍호반을 아우르는 관광도로 구축으로 원활한 교통소통 및 낙후된 지역개발 촉진을 위해 시행 필요
- 제천 청풍 부산에서 제천 금성 월굴 구간 미포장 5.9km는 시·중점부는 기 확포장공사 완료로 공용 중으로 중간 미확장 구간의 사업시행 필요

□ 사업개요

- 기 간 : 2019년 ~ 2025년(7년)
- 위 치 : 제천시 청풍면 황석리 ~ 금성면 월굴리
- 규 모 : 도로 신설 L=5.7km, B=8.0m(2차로)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 28,240백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	28,240	4,700	5,800	4,700	13,040
시 도 비	28,240	4,700	5,800	4,700	13,040

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 29%)

- 2019. 8. 21. ~ 2020. 12. 29. : 실시설계 (527백만원)
- 2021. 1. ~ 2021. 2. : 원가심사(조달청) 및 일상감사(道)
- 2021. 1. ~ 2021. 2. : 사업인정(중토위) 및 도로구역 결정
- 2021. 3. ~ : 편입토지 보상요청(도→제천시) 및 보상절차 추진
- 2021. 6. ~ 2025. 10. : 공사추진 ※ 3차분 공사기간 2023.3.3.~2023.12.17.

□ 향후계획

- 연차별 예산확보 후 사업추진

사업명	지산 ~ 호정 지방도 확포장 공사	담당자	도로과 김동식(☎220-4702)
-----	--------------------	-----	--------------------

사업목적 및 필요성

- 청주시 도심과 낙후지역인 낭성·미원을 연결하는 도로로 도농 통합시의 지역 간 연계 발전을 위한 도로 기반시설 확충으로 통합의 시너지 효과 기대
- 동남택지 및 아파트 단지의 개발로 인한 동부권 교통량 증가 및 교통체증 해소

사업개요

- 기 간 : 2019년 ~ 2026년(7년)
- 위 치 : 청주시 상당구 낭성면 지산리~호정리 일원(지방도 512호선)
- 규 모 : L=2.6km, B=20.0m(4차로)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 32,423백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	32,423	4,200	5,700	6,500	16,023
시 도 비	32,423	4,200	5,700	6,500	16,023

추진상황(추진단계 및 진도 : 6%)

- '19. 07.~'21. 01. : 실시설계 및 부대용역
- '21. 01.~'21. 06. : 도로구역 결정 등 인·허가 실시
- '21. 07.~'26. 12. : 공사 추진(공사기간 60개월)
- 2021. 7. 공사 착공
 - 1차분 : '21. 7. 28. ~ '21. 12. 10. / 2차분 : '22. 4. 4. ~ '22. 12. 09.
 - 3차분 : '23. 2. 17. ~ '23. 12. 13.

향후계획

- 연차별 예산확보 후 공사추진

사업명	탑평-가흥 지방도 확포장공사	담당자	도로과 김은규(☎220-4226)
-----	-----------------	-----	--------------------

사업목적 및 필요성

- 중부내륙 고속도로와 충주기업도시를 연결하는 구간으로 도로폭이 협소하고 중차량 통행이 많은 지역으로 사고 우려 등 시설개량이 필요
- 충주 고구려 천문과학관, 중원고구려비 전시관 등 중원역사 문화지구와 연계하여 교통량 증가에 따른 접근성 향상 및 교통체증 해소

사업개요

- 기 간 : 2019년 ~ 2025년(7년)
- 위 치 : 충주시 중앙탑면 용전리~가흥리(지방도 599호선)
- 규 모 : L=6.4km, B=10.0m(2차로 개량)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 17,700백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	2,610	2,610	-	-	-
시 도 비	2,610	2,610	-	-	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 2%)

- 2019. 5. : 탑평-가흥 실시설계 용역 착수
- 2020. 3. : 탑평-가흥 실시설계 용역 중지
 - 충주시와 주민 요구사항 반영 어려움, 도 설계안 지속적 반대로 사업취소 결정

사업변경 내역

- 2021. 7. 사업취소

사업명	2022 솔라페스티벌	담당자	에너지과 박명기(☎220-3262)
-----	-------------	-----	---------------------

사업목적 및 필요성

- 태양광에 대한 도민의 이해를 증진시키고 “태양의 땅 충북” 이미지 확산 전파
- 태양광에 대한 이해증진 및 최신기술 정보교류 등을 통한 지역경제 활성화 도모

사업개요

- 기 간 : 2022. 10. 1.(토) ~ 10. 4.(화)
- 위 치 : 괴산종합운동장 일원(괴산유기농엑스포 연계)
- 내 용 : 미래관·수소관·홍보관·전시관 운영, 아이디어 공모전, 학술회의, 모형 태양광자동차 경주대회, 체험행사 등

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 7,876백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	7,876	6,296	740	840	840
시도비	5,715	4,635	540	540	540
시군구비	1,778	1,278	200	300	300
기 타	383	383	-	-	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 제1회 솔라 페스티벌 : '12.9.14. ~ 9.16, 청주첨단문화산업단지, 20,230명
- 제2회 솔라 페스티벌 : '13.9.13. ~ 9.15, 청주올림픽기념 국민생활관, 25,000명
- 제3회 솔라 페스티벌 : '14.9.18. ~ 9.20, 청주체육관, 25,250명
- 제4회 솔라 페스티벌 : '15.9.3. ~ 9.5, 청주첨단문화산업단지, 27,000명
- 제5회 솔라 페스티벌 : '16.10.13. ~ 10.15, 청주대 석우문화체육관, 30,153명
- 제6회 솔라 페스티벌 : '17.9.28. ~ 9.30, 진천 친환경에너지타운, 33,210명
- 제7회 솔라 페스티벌 : '18.9.13. ~ 9.15, 진천 친환경에너지타운, 38,493명
- 제8회 솔라 페스티벌 : '19.9.26. ~ 9.28, 진천 친환경에너지타운, 40,604명
- 제9회 솔라 페스티벌 : 코로나 19로 인한 취소 결정(20.08.19.)
- 제10회 솔라 페스티벌 : '21.9.30.~10.3., 청주시(온라인개최), 65,801명
- 제11회 솔라 페스티벌 : '22.10.1.~10.4., 괴산종합운동장, 34,400명

향후계획

- 제12회 2023 친환경 에너지 페스티벌 개최
 - '23.9.21. ~ 9.24, 수소안전뮤지엄 일원, 관람객 50,000명 목표
 - 전시관·전문학술행사 운영, 체험행사, 대회운영(사생대회, 아이디어공모전) 등

사업명	건물형태양광 실증센터 기반구축 사업	담당자	에너지과 김영우(☎220-3274)
-----	---------------------	-----	---------------------

사업목적 및 필요성

- 제로에너지빌딩의무화 등 탄소중립에 대응하고 선제적으로 산업 생태계를 조성하여 고부가가치 BIPV 산업경쟁력 확보

사업개요

- 기 간 : 2022~2024(3년)
- 위 치 : 음성 성분산업단지(KCL 부지)
- 규 모 : 센터 건축 1식 및 시험·평가 장비 14종

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 15,400백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	15,400	-	4,700	6,300	4,400
국 비	10,000	-	2,700	4,300	3,000
시 도 비	2,000	-	300	1,000	700
시군구비	2,000	-	300	1,000	700
민간자본	1,400	-	1,400		

추진상황(추진단계 및 진도 : 80%)

- 건물형 태양광 실증센터 공사 착공 : '22.11.
- '23년 도비 보조금 교부(10억원) : '23. 4.

향후계획

- 장비구축 및 국가기술표준원 공인기관 인정 추진 : '23. 10.~

사업명	자율자동차 지역 테스트베드 구축	담당자	산업육성과 최종철(☎220-8474)
-----	-------------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 친환경 자율주행자동차 중심의 안전성 검증 테스트베드 구축

사업개요

- 기 간 : 2019년 ~ 2022년(4년)
- 위 치 : 청주시 청원구 오창읍 양청4길 45(충북대학교 오창캠퍼스 内)
- 규 모 : 83,096m²(순환로 1.3km, 통합관제센터, VILS시험동 등)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 29,500백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	29,500	29,500	-	-	-
국 비	8,800	8,800	-	-	-
시 도 비	1,600	1,600	-	-	-
시군구비	1,600	1,600	-	-	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	17,500	17,500	-	-	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 테스트베드 구축사업 선정('19.4월)
- 테스트베드 실시설계('19.11월 ~ '20.4월)
- 조달청 계약 발주 신청('20.7월)
- 테스트베드 착공('20.9월) 및 준공('22.7월)
- 시범운영('22.8월~'23.3월) 및 정식운영('23.3월~)

향후계획

- 테스트베드(C-Track) 지속 운영(충북대 스마트카센터)

사업변경 내역(해당시)

- (사업기간 변경) 건축(통합관제센터) 시공사의 내부사정에 따른 불가피한 사유로 시공사 재선정 및 후속 공종 추진을 위해 12개월 사업기간 연장

변경 전	변경 후
2019. 7. ~ 2021. 12.	2019. 7. ~ 2022. 12.

사업명	소프트웨어 미래채움	담당자	신성장동력과 성민정(☎220-8434)
-----	------------	-----	-----------------------

사업목적 및 필요성

- 4차 산업혁명시대 미래 SW일자리 대비 SW역량을 갖춘 인력 양성
- 지속적이고 효율적인 SW교육 지원이 가능한 SW교육 환경 구축
- 도내 SW교육 생태계 조성을 통한 SW교육기회 평등화

사업개요

- 기 간 : 2019년 ~ 2021년(3년) *2022년 계속사업 전환
- 위 치 : 청주시 흥덕구 대농로 99(소프트웨어 미래채움 충북센터)
- 규 모 : 1,204.36㎡
- 내 용 : SW미래채움센터 구축 및 운영, SW교육 강사 양성 및 채용, 찾아가는 SW교육 프로그램 운영 등

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 9,100백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	9,100	4,900	2,100	2,100	-
국 비	4,550	2,450	1,050	1,050	-
시 도 비	1,470	735	315	420	-
시군구비	3,080	1,715	735	630	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- '19. 05. ~ 08. : 1차년도 SW교육 강사 양성(113명) 및 채용(100명)
- '19. 09. ~ : 소프트웨어 미래채움 충북센터 개소 및 운영(1개소)
- '19. 08. ~ 12. : 맞춤형 SW교육 진행(3,939명)
- '20. 01 ~ 12. : 2차년도 사업추진
 - 센터 방문(5,177명), 강사 양성(104명) 및 채용(100명), SW교육(3,464명)
- '21. 01 ~ 12. : 3차년도 사업추진
 - 센터 방문(5,197명), 강사 양성(123명) 및 채용(92명), SW교육(3,840명)

향후계획

- '21년 사업 완료 및 '22년 이후 계속사업 전환에 따라 매년 국비 확보 및 지방비 대응 편성 추진(매년 사업비 변동 가능)

사업명	세포치료제 상용화지원시스템 구축	담당자	바이오정책과 하성수(☎220-4524)
-----	-------------------	-----	-----------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 중소·벤처기업에 대한 세포치료제 연구개발 및 상용화 지원을 통해 글로벌 세포치료제 강소기업 및 오송 세포치료제 거점 육성

□ 사업개요

- 기 간 : '19. 5. ~ '22. 12.
- 위 치 : 오송 C&V센터 기업연구관 內
- 사업내용 : 세포치료제 연구개발 및 시제품 제작 GMP시설 구축, 배양기술 및 제조표준서 구축 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 13,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	13,000	10,846	2,154	-	-
국 비	8,000	6,656	1,344	-	-
시 도 비	3,065	2,660	405	-	-
시군구비	1,935	1,530	405	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 85%)

- '19년 지역산업거점기관지원사업 선정('19. 5.), 참여기관 협약('19. 8.)
- GMP 클린룸 설계('20.5.~8.) → 착공('20.11.) → 준공('21.4.)
- GMP 클린룸 시운전 및 적격성평가 : '21. 5
- 참여기업 모집 및 운영 중(2개사 선정완료) : '22. 9.

□ 향후계획

- 4차연도 현장실태조사 : '23. 4.
- 최종평가위원회 개최 : '23. 5.
- '23년 신규인력 채용(2명) : '23. ~

사업명	청주의료원 건강검진센터 및 기숙사 증축사업	담당자	보건정책과 손현우(☎220-3154)
-----	----------------------------	-----	----------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 검진수요 대비 現검진센터(본관) 노후 및 공간 협소
 - ※ 의료원 검진인원 : '15년 85,450명 → '18년 114,140명, 34%증가
- 장애인이 불편 없이 검진을 받을 수 있는 장애친화형 검진환경 조성
 - 비장애인에 비해 검진률이 낮아 질환 조기발견 어려움
 - ※ '16년 일반검진 수검률(전국) : 비장애인 74.1%, 장애인 64.8%(△9.3%)
- 종사자 주거환경 개선, 전문 의료인력 확보 및 응급상황 신속 대처

□ 사업개요

- 기 간 : 2020년 ~ 2022년(3년)
- 위 치 : 충북 청주시 흥덕로 48(사직동)
- 규 모 : 면적 4,868.04㎡(증축 4,286.42㎡, 개보수 581.62㎡)
- 주요내용
 - 장애친화형 검진센터 증축 및 기존 검진센터 개보수
 - 의사 및 간호사 기숙사 증축(의사 10실, 간호사 20실)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 13,800백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	13,800	3,000	10,800	-	-
국 비	6,900	1,500	5,400	-	-
시 도 비	6,900	1,500	5,400	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- '20. 1. : 설계용역 및 계약심사
- '20. 2. ~ '21. 6. : 건축설계 공모, 기본 및 실시설계, 건축협의 등
- '21. 7. : 건축 및 감리업체 선정
- '21. 8. ~ '22. 7. : 착공 및 준공

사업명	수송기계부품 전자파센터 구축	담당자	신업육성과 허범철(☎220-8472)
-----	-----------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 수송기계 첨단 소재부품 산업지원 인프라 확충 및 고도화를 통한 수송기계 소재 첨단부품산업 활성화 도모

사업개요

- 기 간 : 2020년 ~ 2023년(4년)
- 위 치 : 충주시 대소원면 영평리 513(충주메가폴리스 내)
- 규 모 : 부지 20,989㎡, 건축(지상3층) 3,254㎡(연면적)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 23,383.74백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	23,383.74	18,049.16	5,334.58		
국 비	9,459	6,639	2,820		
시 도 비	6,650	5,413.5	1,236.5		
시군구비	7,150	5,913.5	1,236.5		
민간자본	124.74	83.16	41.58		

추진상황(추진단계 및 진도 : 80%)

- 과제선정 : 2019. 5. 1.
- 업무협약 : 2020. 7. 13.
- 사업비 교부 : 2020. 7. 13.
- 장비도입 및 공종별 실시설계(감리,건축,전기,통신,소방,기계,관급) : 2021. 1. ~ 6.
- 센터 시설공사 착공 : 2021. 7. 13
- 시설공사 및 장비구축 : 2021. 7. ~

향후계획

- 준공 : 2023. 1.

사업명	충주 조동도로 개량공사	담당자	도로과 연강일(☎220-4233)
-----	--------------	-----	--------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 충주시 동량면 소재지의 선형 불량 및 도로 폭이 협소한 2차로 구간의 우회 도로 개설로 교통사고 위험 해소
- 동량대교와 연계하여 충주 제1-5산단, 용탄농공단지, 동충주 사업단지 접근성 향상 및 지역개발 활성화 도모

□ 사업개요

- 기 간 : 2019년 ~ 2027년(8년)
- 위 치 : 충주시 동량면 조동리 일원
- 규 모 : L=1.53km(4차로 개량)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 23,800백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	23,800	942	0	1,000	21,858
시 도 비	12,400	942	0	1,000	10,458
시군구비	11,400	0	0	0	11,400

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 3%)

- 2019. 10. : 지방재정 투자심사(도 심사) 완료
- 2019. 12. : 중기지방재정계획('20~'24) 반영
- 2019. 12. : 실시설계 착수 / (2020. 09. 17. : 4차로 확장건의 검토보고)
- 2023. 01. : 타당성평가 용역 착수
- 2023. 09. : 도로구역결정(변경) 및 실시설계 완료
- 2023. 12. : 공사착공 및 토지보상 추진(충주시)

□ 향후계획

- 2023. 09. : 실시설계용역 준공
- 2023. 12. : 공사착공

사업명	현암 ~ 지산 지방도 확포장 공사	담당자	도로과 김동식(☎220-4702)
-----	--------------------	-----	--------------------

사업목적 및 필요성

- 청주시 도심과 낙후지역인 낭성·미원을 연결하는 도로로 도농 통합시의 지역 간 연계 발전을 위한 도로 기반시설 확충으로 통합의 시너지 효과 기대
- 동남택지 및 아파트 단지의 개발로 인한 동부권 교통량 증가 및 교통체증 해소

사업개요

- 기 간 : 2019년 ~ 2026년(8년)
- 위 치 : 청주시 상당구 낭성면 현암리~지산리 일원(지방도 512호선)
- 규 모 : L=3.08km, B=20.0m(4차로)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 42,950백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	42,950	2,600	4,700	5,000	30,650
시 도 비	42,950	2,600	4,700	5,000	30,650

추진상황(추진단계 및 진도 : 6%)

- '19. 10. ~ '21. 08. : 실시설계 및 부대용역
- '21. 06. ~ '21. 11. : 도로구역 결정 등 인·허가 실시
- '21. 07.~'26. 12. : 공사 추진(공사기간 60개월)
 - 1차분 : '22. 4. 1. ~ '22. 11. 30. / 2차분 : '23. 4. 19. ~ '23. 12. 13.

향후계획

- 연차별 예산확보 후 공사추진

사업명	조령산자연휴양림 보완사업	담당자	산림환경연구소 김종진(☎220-6202)
-----	---------------	-----	---------------------------

사업목적 및 필요성

- 휴양림 내 노후시설 개축 및 기반, 편의시설 보완 등을 통해 안전하고 쾌적한 휴양환경 제공
- 다양한 휴양수요 반영을 통해 다시 찾고 싶은 휴양림 이미지 제고

사업개요

- 기 간 : 2022년 1월 ~ 12월(1년)
- 위 치 : 괴산군 연풍면 원풍리 산1-1 일원
- 규 모 : 3종(노후시설 3동 신·개축, 기반시설 보완, 편의시설 확충)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 4,500백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	4,500	4,077	423	-	-
국 비	2,250	2,038.5	211.5	-	-
시 도 비	2,250	2,038.5	211.5	-	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 사업추진계획 수립 및 실시설계 용역 완료 : '21. 1. ~ 3.
- 행정절차 이행(일상감사, 계약심사, 인허가, 조성계획변경 등) : '21. 4. ~ 5.
- 공사계약(건축, 전기, 통신, 기계설비, 폐기물, 감리) : '21. 10. ~ 11.
- 추가 보완사업 실시설계용역 : '22. 7. ~ 9.
- 추가 보완사업 사업추진 및 완료 : '22. 10. ~ 11.
- 사업추진 및 완료 : '21. 11. ~ '22. 11.

향후계획

- 조령산자연휴양림 보완사업 사후관리 : '22. 11. ~

사업변경 내역(해당시)

- 해당사항 없음

사업명	생활밀착형 국민체육센터(생존수영장) 건립사업	담당자	충북안전체험관 오창옥(☎4876) 충북안전체험관 안미선(☎4877)
-----	--------------------------	-----	--

□ 사업목적 및 필요성

- 세월호 및 헝가리 유람선 침몰사고로 생존수영의 중요성 재조명
- 안전체험관 2단계 사업을 생활SOC와 연계, 시너지 효과 극대화
- 수난사고 대처능력 배양을 위한 다각화된 체험교육체계 실현

□ 사업개요

- 기 간 : 2019년 ~ 2022년
- 위 치 : 청주시 상당구 월오동 163번지
- 규 모 : 부지면적 9,868㎡, 연면적 2,842㎡ 지상2층 지하1층 1개동
- 내 용 : 일반수영장, 생존수영 특화시설 6개, 기타시설 2개
 ※ 특화시설 : 생존수영장, 선박탈출, 에어포켓, 항공기착수 등 / 기타시설 : 다목적체육관, 헬스장

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 13,000백만원 (단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	13,000	9,600	3,400	-	-
국 비	3,000	3,000	-	-	-
시 도 비	5,000	3,300	1,700	-	-
기타(재난기금)	5,000	3,300	1,700	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 65%)

- 충북 재난안전체험 복합타운 조성 계획 수립 : 2019. 6.
- 국민체육센터 건립사업 공모선정 : 2019. 10.
 ※ 국민체육진흥기금 30억 확보(매년 10억 3개년 지원)
- 공유재산 심의 및 관리계획 반영 : 2019. 10.
- 건립공사 위·수탁 협약 체결(충북개발공사) : 2020. 6.
- 국민체육센터 설계착수 : 2022. 2.
- 국민체육센터 건축공사 착공 : 2022. 2.

□ 향후계획

- 국민체육센터 준공 : 2023. 9.
- 국민체육센터 시범운영 : 2023. 10.
- 국민체육센터 개관 : 2024. 1.

사업명	충북 스마트안전제어 규제자유특구 추진	담당자	경제기업과 김만희(☎220-3214)
-----	----------------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 충북 규제자유특구사업의 원활한 추진으로 특구 지정 성과의 조기실현 도모
- 무선 가스용품의 개발 및 실증, 상용화를 통해 무선 제품의 신규시장 창출 및 지역의 혁신성장에 기여

사업개요

- 기 간 : 2019. 08. 09. ~ 2022. 12. 01.(3년 4개월)
- 위 치 : 충북혁신도시 및 오창산단일원(147,520.4㎡)
- 규 모 : 규제자유특구 1개 사업(관련규제 1건)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 19,835백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	19,835	15,660	4,175	-	-
국 비	11,010	8,686	2,324	-	-
시 도 비	3,862	3,039	823	-	-
시군구비	3,862	3,039	823	-	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	1,101	896	205	-	-
기 타	-	-	-	-	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- '충북 스마트안전제어 규제자유특구' 지정 : '19. 7월
- 퓨즈콕/다기능 계량기 실증 구조물 제작 : '20. 3.
- 가정용 스마트차잔쟁어 안전성 실증 : '20. 9.
- 실증 구조물 설치 완료 및 실증 개시 : '20. 12.
- 실증 완료 및 법령 제도 개정안(KGS code^{한국가스기술기준}) 제출 : '21. 10.
- 법령 제도 개정(산업부 공고2022-421호) 승인 공고 : '22. 5. 17.
- 스마트안전제어 규제자유특구 지정 해제(중기부 고시2022-84호) 공고 : '22. 12. 1.

향후계획

- 해당없음

사업변경 내역(해당시)

- 해당없음

사업명	국제무예액션 영화제	담당자	체육진흥과 최상범(☎220-3862)
-----	------------	-----	----------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 국내 유일이자 세계적으로도 드문 무예액션 장르 영화제로 충북 무예의 세계화와 도민에게 문화 향유의 기회 제공

□ 사업개요

- 명 칭 : 제4회 충북국제무예액션영화제
- 기 간 : '22.10.20. ~ 10.24.(5일간)
- 장 소 : 청주문화제조창, 청주서문CGV 등
- 사 업 비 : 12억원(도비 100%)
- 수탁기관 : 충북문화재단
- 주요내용
 - 개·폐막식 : 개·폐막작 상영(유튜브 생중계), 레드카펫, 개막행사 등
 - 영화상영 : 22개국 70여편, 온·오프라인 병행(웨이브, CGV 등)
 - 부대행사 : GV(관객과의 대화), 체험행사(와이어체험 등), 문화·무예공연 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 34,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	4,700	3,500	1,200	-	-
국 비	500	500		-	-
시 도 비	3,300	2,100	1,200	-	-
시군구비	900	900		-	-
지 방 채					
민간자본					
기 타					

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 영화제 세부계획 및 집행위원회 구성계획 수립 : '22. 3.
- 영화제 경쟁부문 공모 : '22. 5.
- 영화제 온라인 서포터즈 모집 및 홍보 SNS 이벤트 추진 : '22. 6.
- 영화제 사업 중단 결정 : '22. 8.
- * 중단사유 : 코로나19 재유행에 따른 감염확산 우려로 행사 미개최
- 중단에 따른 후속조치(계약해지 등) : '22. 8. ~ 12.

사업명	충북형 바이오헬스산업 빅데이터 플랫폼 구축	담당자	침단바이오과 이상미(8220-4632)
-----	-------------------------	-----	-----------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 바이오헬스산업 전 영역에 잠재적 활용 가치가 높고 응용 가능 분야가 다양하여 의료·산업 혁신성장 주도 전망
- 바이오헬스 산업의 지속가능한 생태계 구축 및 통합바이오데이터허브 조성으로 우리도가 미래 바이오 데이터 중심 산업 선도

□ 사업개요

- 기 간 : 2020 ~ 2023
- 위 치 : 충청북도 청주시 일원
- 규 모 : 바이오헬스산업 데이터 플랫폼 구축 1식

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 4,500백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	4,500	2,500	2,000	-	-
시 도 비	4,500	2,500	2,000	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 50%)

- 1차연도 사업수행협약 체결 및 사업추진, 중간보고회
- 빅데이터 제공 장치 및 방법(EDC) 특허등록('21.6. 특허청)
- “바이오코리아 2021” 빅데이터 플랫폼 현황 VIP 보고 ('21.6./KOEX)
- 2차연도 중간점검('22.2.) 및 사업기간 연장^(당초)22.3.31.→^(변경)22.6.9.)
- 3차연도 사업 협약체결 및 사업비 교부('22.6.)

□ 향후계획

- 충북형 스마트 데이터 플랫폼 운영 업무협약(8개 병원·단체·학회, ~23.上)
- 충북형 스마트 데이터 플랫폼 성과보고회 개최(오송, 6.19.)
- 데이터 플랫폼(ARBO) 고도화 및 원헬스 개념 코호트사업 추진
- 데이터 플랫폼 컨소시엄 활용 확대 관련 병원·학회 등 협의 추진

사업명	충북혁신도시 산학융합지구 조성사업	담당자	에너지과 권보라(☎220-3263)
-----	-----------------------	-----	---------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 충북혁신도시를 태양광·신재생 에너지 산업의 거점으로 육성하기 위해 산업단지 내 대학캠퍼스와 기업연구소를 조성하여 현장 중심의 산학융합형 교육시스템을 도입하여 산업현장에서 R&D-인력양성-고용이 선순환되는 체계구축 지원

□ 사업개요

- 기 간 : 2019. ~ 2029
- 위 치 : 충북 음성군 맹동면 두성리 1040, 1063
- 규 모 : 부지 28,370㎡, 연면적 9,485.77㎡(지하1층/지상3층)
- 캠퍼스 2동(청주대, 극동대), 기숙사 1동, 기업연구관 1동(50실)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 39,815백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	39,815	24,760	3,631	3,087	8,337
국 비	11,848	5,788	2,060	1,500	2,500
시 도 비	8,742	8,092	50	50	550
시군구비	7,500	6,850	50	50	550
민간자본	11,725	4,030	1,471	1,487	4,737

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 70%)

- 충북에너지 산학융합지구 조성사업 건축 공사 완료
- 산학융합지구 캠퍼스 설립인가 및 개교('23. 9.)

□ 향후계획

- 2023. 4. ~ 12. 에너지기업 수요맞춤형 기술개발 지원사업
- 2023. 4. ~ 12. 미래유망분야 고종린력양성사업 및 청년 일경험 지원사업
- 2023. ~ 2025. 스마트특성화기반 구축사업

사업명	충북 SW융합 반도체 클러스터 구축	담당자	과학기술정책과 여운문(☎220-8433)
-----	---------------------	-----	------------------------

사업목적 및 필요성

- SW분야의 기업, 대학, 연구소 등이 다수 분포한 지역 선정, SW와 지역 주력산업(반도체산업)과 융합 시너지 제고가 가능한 산업생태계 구축
- 반도체산업(HW)과 인공지능, 5G 등 최신 SW기술과의 융복합을 통하여 新서비스를 발굴·창출하는 등 반도체산업의 경쟁력 제고

사업개요

- 기 간 : 2020년 ~ 2024년(5년)
- 위 치 : (거점) 충북과학기술혁신원, (범위) 청주, 진천
- 내 용
 - 반도체 SW융합 기반 조성 : 클러스터 생태계 조성, 발전전략 수립
 - 반도체 SW융합 패키지 지원 : SW융합 제품 상용화 및 사업화 지원
 - 반도체 SW융합 일자리 창출 : 전문인력양성, 산학 협력 프로젝트 운영
 - 반도체 SW융합 네트워크 구축 : 발전협의체 운영, 사업교류회 개최

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 17,638백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	17,638	6,335	3,690	3,829	3,784
국 비	8,733	3,124	1,824	1,915	1,870
시 도 비	4,948	1,797	1,033	1,059	1,059
시군구비	3,956	1,413	833	855	855

추진상황(추진단계 및 진도 : 60%)

- '20. 03. : SW융합클러스터2.0 공모사업 선정
- '20. 04. : 사업추진 업무 협약 체결
- '20. 04. : 지방재정투자심사 심의
- '20. 05. ~ '22. 12. : 1차년도(2020년), 2차년도(2021년), 3차년도(2022년) 사업 추진
 - 제품 상용화 지원(33건), 글로벌 기술사업화(52건), 전문인력 양성(633명) 등

향후계획

- '23. ~ '24. : 4~5차 년도 사업 추진 계획 수립 및 사업 추진

사업명	오송 바이오산업단지 조성사업	담당자	기반조성과 문민규(☎220-4602)
-----	-----------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 오송 첨단의료복합단지는 연구개발 중심 단지로 연구기업의 제조활동을 위한 산업용지 필요
- 오송1, 2생명과학단지 분양 완료에 따른 적기에 입주 가능한 바이오 헬스 관련 사업단지 조성 시급

사업개요

- 사업위치 : 청주시 흥덕구 오송읍 공북·상정·연제리 일원
- 사업기간 : 2019년 ~ 2025년(7년)
- 사업규모 : 산업단지 조성 283천㎡(약85만평)
- 총사업비 : 99,997백만원 / ○ 사업시행자 : 충청북도지사

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 99,997백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2022년	2023년	2023년 이후
계	99,997	6,480	15,000	30,000	48,517
국 비	2,250	-	-	-	2,250
시 도 비	85,497	4,230	15,000	20,000	46,267
지 방 채	12,250	2,250		10,000	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)

- '19.01.30. 오송 바이오산업단지 조성계획(안) 보고
- '20.06.30. 중앙투자심사 승인(행정안전부)
- '20.10.21. 사업시행 위수탁 협약 체결(도, 충개공)
- '20.12.23. 산업단지계획 수립용역 착수
- '21.07.09. 산단지정계획 반영(충북도 고시2021-213호)
- '21.07.29. 산단지정계획 승인 신청(도→청주시)
- '21.08.11. 산업단지계획 관계기관·부서 협의 시행
- '21.10.14. 공유재산관리계획 반영
- '22.04.21. 공익사업 인정 협의 완료(중앙토지수용위원회)
- '22.12.09. 산업단지계획 승인(청주시 고시 제2022-484호)
- '23.04.10. 보상계획 공고

향후계획

- '23. 하반기 감정평가 완료 및 보상협의
- '23. 하반기 산업단지 조성공사 시행

사업명	충청북도 남부출장소 청사 신축이전 사업	담당자	남부출장소 권준우(☎220-6675)
-----	-----------------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 충북의 조화로운 상생발전 및 남부권 활성화를 위한 도 산학협력기관 신설 및 신사업 추진 확대 등으로 남부출장소 기능 확대 및 강화

사업개요

- 기 간 : 2020년 ~ 2022년
- 위 치 : 옥천군 옥천읍 문정리 331 일원
- 규 모 : 부지면적 4,824㎡, 청사(지상2층) 1,440㎡, 다목적홀 161㎡

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 5,022백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계					
국 비					
시 도 비	5,022	2,422	2,600	-	-
시군구비					
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 남부출장소 청사 이전 변경 계획 수립 : '20. 3.
- 청사 신축 설계용역 준공 : '21. 9.
- 청사 이전·신축공사 착공 : '21. 11.
- 청사 이전·신축공사 준공 : '22. 10.
- 청사 이전·신축 개청식 : '22. 12.

사업명	충청북도문화재연구원 청사 신축	담당자	문화예술산업과 심은정(☎220-3855)
-----	------------------	-----	------------------------

사업목적 및 필요성

- 충청북도문화재연구원 청사의 노후화(1987년 준공)에 따른 누수와 정밀안전진단(C등급) 및 내진성능평가(미흡, 붕괴등급) 결과 대형재난 시 취약

사업개요

- 기간 : 2020년 ~ 2022년
- 위치 : 청주시 청원구 밀레니엄4로 16
- 규모 : 건물 2,912.11㎡, 토지 3,004㎡ (지하1층, 지상4층)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 11,600백만원

(단위 : 백만원)

구분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	11,600	2,500	3,500	5,600	
국비					
시도비	11,600	2,500	3,500	5,600	
시군구비					
지방채					
민간자본					
기타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 부지매입 계약 체결 ('21.10.)
- 지하, 지상층 철근콘크리트 골조공사 ('22.09.)
- 지상층 내부 조적·미장공사 및 내부 창호·조경공사, 외부마감 ('22.11.~'23.03.)
- 청사 준공 ('23.03.)
- 개청식 ('23.05.15.)

향후계획

- 소유권이전등기 완료 ('23.12.)

사업변경 내역 : 해당없음

사업명	충북SOS랩 구축 및 SW서비스 개발사업	담당자	과학기술정책과 여운문(☎220-8433)
-----	------------------------	-----	------------------------

사업목적 및 필요성

- 지역주민, 지자체, 공공기관, 전문가 등이 함께 참여하여 지역 사회문제를 발굴하고 SW서비스 개발을 통해 해결

사업개요

- 기간 : (기존) 2020년 ~ 2024년(5년) → (변경) 2020년 ~ 2022년(3년)
 ※ 2023년 기재부 최종예산 심의 시 전액 삭감으로 사업종료
- 위치 : (재)충북과학기술혁신원
- 규모 : RFP도출 및 SW서비스 개발, 사업화지원, 교육 및 퍼실리테이터 양성

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 5,289백만원

(단위 : 백만원)

구분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	5,289	3,431	1,858	-	-
국비	3,133	2,031	1,102	-	-
시도비	2,156	1,400	756	-	-
시군구비	-	-	-	-	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 3차년도, 100%)

- 1차년도(20년) : SOS랩실 구성(5개 분과, 53명), Place160공간 구축, RFP 5건 등
- 2차년도(21년) : 시민 참여형 RFP 5건, SW서비스 개발 5건, 퍼실리테이터 20명
- 3차년도(22년) : 사회문제 지속적 발굴 및 ICT·SW 기술 활용한 해결방안 도출 및 사업화

향후계획

- 2023년 기재부 최종예산 심의 시 전액 삭감으로 사업종료

사업명	반려식물 지원센터 건립	담당자	산림환경연구소 신윤철(☎220-6132)
-----	--------------	-----	------------------------

사업목적 및 필요성

- 반려식물 문화 확산 및 정착을 통한 녹색 생활공간 인프라 구축

사업개요

- 기 간 : 2022년 ~ 2025년
- 위 치 : 충북 청주시 상당구 미원면 미원리 산1-3번지 일원
- 규 모 : 부지면적 98,381㎡, 건축면적 8,972㎡
- 내 용 : 4개 체험존, 부대시설, 기반시설 조성

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : - 백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계					
국 비					
시 도 비					
시군구비					
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : -%)

- 2019. 11. 사업타당성 검토 및 기본계획 수립 연구용역 완료
- 2020. 6. 충청북도 지방재정 투자심사 완료(국비확보 조건부)
- 2020. 2. ~ 10. 실내식물·정원 문화 확산을 위한 행사 및 교육 추진
- 2021. 8. 국비 예산 미반영(산림청, 반려식물에 대한 국민 공감대 부족)

향후계획

- 기획재정부, 산림청 내 담당 부서가 없고, 반려식물에 대한 사업 방향이 정립되어 있지 않아 현 시점 추진 불가
- 반려식물에 대한 국민 공감대 형성과 유사 사업 유무 검토 등 지속적인 동향 파악 노력

사업명	충청북도 자치연수원 북부권 이전 사업	담당자	행정지원과 김주요(☎220-5413)
-----	----------------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 시·군 지역 간 불균형 해소 및 지역경제 활성화 도모
- 시설 현대화를 통해 교육효과 증대 및 교육생 편의 향상

사업개요

- 기 간 : 2020년 ~ 2025년
- 위 치 : 충북 제천시 신백동 27-1 일원
- 규 모 : 부지 100,763㎡(30,481평), 건물연면적 8,215.67㎡(2,485평)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 60,347백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	60,347	10,635	6,464	16,236	27,012
국비(특교세)	1,500		1,500		
시 도 비	46,847	1,635	1,964	16,236	27,012
시군구비	12,000	9,000	3,000		

추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)

- 자치연수원 이전사업 위·수탁 협약 체결(충북개발공사) : '21. 2. 9.
- 설계용역 계약 체결 : '22. 11. 12.
- 설계용역 중간설계 완료 : '22. 5. 26.

향후계획

- 실시계획 인가 고시 및 공사 발주 의뢰 : '23. 7.
- 공사 착공 및 준공 : '23. 하반기 ~ '25. 상반기

사업변경 내역

- 총사업비 7,961백만원 증액
 - 우크라이나 전쟁 및 환율 상승 등에 따른 사업비 증액

사업명	지자체-대학 협력기반 지역혁신 사업	담당자	바이오산업과 형경우(☎220-4543)
-----	---------------------	-----	-----------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 지자체와 도내 대학, 혁신기관, 기업체 등의 유기적인 협력을 통하여 바이오 헬스산업분야 인재양성, 산업수요맞춤 R&D, 일자리 창출, 지역정착으로 **바이오산업 선순환 생태계 구축**
- 도내 인구감소와 지역인재의 수도권 유출로 인한 **지역소멸 위기**를 극복하기 위하여 **지자체와 대학이 협업체계**를 통하여 **지역인재양성 취·창업, 정주를** 아우르는 선순환 구축

□ 사업개요

- 사업기간 : 2020년 ~ 2025년(5년)
- 총사업비 : 2,246억원(국비 1,572, 지방비 674)
- 운영기관 : 충북바이오헬스산업혁신센터(오송 베스티안병원 內)
- 핵심분야 : 제약바이오, 정밀의료·의료기기, 화장품·천연물
- 사업내용 : 핵심분야 육성을 위한 수요자 중심의 4개 대과제 추진
(대학교육혁신, 인력양성, 핵심기술개발, 네트워크혁신)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 224,578백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	224,578	92,379	43,463	46,136	42,600
국 비	157,164	64,645	30,424	32,295	29,800
시 도 비	67,414	27,734	13,039	13,841	12,800

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 60%)

- 지역혁신사업 선정(교육부) : '20. 7. 16.
- 1차년도 사업 추진 : '20. 8. ~ '21. 5.
- 2차년도 사업 추진 : '21. 6. ~ '22. 4.
- 3차년도 사업 추진 : '22. 5. ~ '23. 3.

□ 향후계획

- 4차년도 사업 추진 : '23. 4. ~ '24. 2.
- 사업 지속추진

사업명	충북권 공공어린이재활의료센터 건립	담당자	장애인복지과 김수희(8220-2082)
-----	--------------------	-----	-----------------------

사업목적 및 필요성

- 장애아동의 특성상 지속적 재활치료가 필요함에도 타지역으로 이동·치료 받는 경우가 많아 거주지역을 기반으로 한 공급 필요

사업개요

- 기 간 : 2020년 ~ 2023년
- 위 치 : 청주의료원(청주시 서원구 흥덕로 48) 내 증축
- 규 모 : 1,815.01㎡(지하1층, 지상4층), 낮병동 20병상
- 내 용 : 공공어린이재활의료센터 증축 공사비, 장비비 등

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 10,760백만원 (단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	10,760	7,200	3,560		
국 비	3,600	3,600			
시 도 비	6,660	3,600	3,060		
시군구비					
지 방 채					
민간자본					
기 타	500		500		

추진상황(추진단계 및 진도 : 65%)

- '21.06. ~ 11. : 설계용역(기본설계, 중간설계, 실시설계)
- '21.12. ~ '22.02. : 복지부 설계 심의
- '22.05. ~ 08. : 조달청 설계 적정성 검토
- '22.12. : 착공

향후계획

- '23.07. ~ 9. : 장비구입
- '23. 10 : 준공

사업변경 내역

변경내역	변경내역		비 고
	당 초	현 재	
사업규모	연면적 1,763.84㎡	1,815.01㎡	설계 후 면적 증가
총사업비	7,200백만원	10,760백만원	도비 3,060백만원 자부담 500백만원 증액
사업기간	2020. ~ 2022.	2020. ~ 2023.	설계심의 등 공사지연에 따른 사업기간 연장

사업명	전통무예진흥시설 건립	담당자	체육진흥과 윤광열(☎220-3893)
-----	-------------	-----	----------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 전통무예 진흥 및 정체된 무예발전 도모를 위한 필수 인프라 구축
- 소외·분산된 국내 전통무예(60여종, 500여개 단체)를 조정·통합하는 구심점 역할 수행
- 300여만 무예인을 포함, 국민 모두가 이용할 수 있는 무예전용경기장 건립으로 전통무예 대중화, 대한민국을 세계무예의 중심지로 건인

□ 사업개요

- 명 칭 : 전통무예진흥시설 건립
- 기 간 : 2020년 ~ 2024년(5년)
- 위 치 : 충북 충주시 호암동 967일원(충주종합운동장 부지 內)
- 사 업 비 : 340억원(국비 136, 지방비 204)
- 사업규모 : 부지면적 27,770㎡, 연면적 11,692㎡ (지하1층, 지상 2층)
- 사업내용 : 전용경기장(6면), 훈련실(2개), 관람석(4,500석), 부속시설 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 34,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	34,000	3,950	3,750	3,480	22,820
국 비	13,600	200	1,500	1,392	9,008
시 도 비	10,200	1,125	1,125	1,044	6,906
시군구비	10,200	1,125	1,125	1,044	6,906
지 방 채					
민간자본					
기 타					

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

- 전통무예진흥시설 기본계획 수립 및 타당성 조사용역 : '20. 7. ~ 12.
- 행안부 지방재정 중앙투자심사 승인 : '21. 3.
- 충주시 공유재산관리계획 승인 : '21. 4.
- 건축설계(기본 및 실시설계) 공모(충주시) : '21. 9. ~ 12.
- 건축설계(기본 및 실시설계) 용역 수행 : '22. 1. ~ 12.
- * 설계용역 중지('22.7.), 충주시 사업중단(포기) 의견 제출('22.12)

□ 향후계획

- 지방재정투자 재심사(사업부지 위치변경) 추진 : '23. 하반기

사업명	반도체융합부품 혁신기반 연계 고도화	담당자	산업육성과 이재명(☎220-8463)
-----	---------------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 반도체 응용기술이 전 산업에 적용되는 디지털 융합 가속화로 고집적, 초고속, 저전력 등 혁신적인 반도체융합부품 수요 증가에 따른 선제적 대응
- 반도체융합부품의 성능 검증을 위한 첨단 기술에 적합한 장비구축 및 시험·평가·인증 지원을 통한 기업 경쟁력 강화

사업개요

- 기 간 : 2021~2023(3년)
- 위 치 : 청주시 오창읍 충북테크노파크 내
- 규 모 : 반도체융합부품 관련 장비 구축(9종) 및 기술지원

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 8,648백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	8,648	2,418	3,115	3,115	
국 비	6,000	1,671	2,165	2,164	
시 도 비	1,300	370	465	465	
시군구비	1,300	370	465	465	
지 방 채					
민간자본	48	7	20	21	
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 66%)

- '21년 사업공고 및 사업자 확정 : '21.2.~4.
- 업무협약 및 1차년도 사업 추진 : '21.5.~12.
- 2차 연도 사업 추진 : '22.4.~

향후계획

- 3차 연도 사업비 교부(도비) : '23. 2.
- 3차 연도 사업완료 및 정산 : '23. 12.

사업변경 내역(해당시)

- 해당없음

사업명	청남대 나라사랑 리더십 교육문화원 건립	담당자	청남대관리사업소 한승보(☎220-6424)
-----	-----------------------	-----	----------------------------

사업목적 및 필요성

- 전국 유일의 근현대 역사문화 인프라를 갖춘 청남대에 나라사랑 정신과 대한민국의 국가관·정체성 확립을 위해 리더십 교육문화원 건립

사업개요

- 기간 : 2021년 ~ 2024년
- 위치 : 충청북도 청주시 상당구 문의면 신대리 산19-1일원(청남대 내)
- 규모 : 대지면적 14,354m² / 연면적 4,100m² / 지상3층, 지하1층

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 18,026백만원(국비 72억, 도비 108.26억) (단위 : 백만원)

구분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	18,026	390	488	14,052	3,096
국비	7,200	320	20	3,764	3,096
시도비	10,826	70	468	10,288	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)

- '20. 12. : 타당성 조사 용역 완료
- '21. 02. : 지방재정투자사업 심사 승인
- '21. 03. : 공유재산관리계획 승인
- '21. 05. : 국토부 공공건축 사업계획 사전검토 완료
- '21. 06. : 충청북도 공공건축 심의위원회 심의 완료
- '21. 09. : 설계공모 공고
- '21. 11. : 당선작 선정 및 실시설계 용역 착수
- '22. 06. : 건축인허가(건축허가, 소규모환경영향평가, 재해영향 등) 완료
- '22. 09. ~ 10. : 장애인편의시설(BF), 녹색건축, 제로에너지 예비인증 완료
- '22. 11. : 건설기술심의(설계적정성, 공사기간) 완료
- '22. 12. : 원가심사, 건설기술심의(건설사업관리) 완료
- '23. 01. : 시공사 및 감리자 선정
- '23. 02. : 신축공사 착공

향후계획

- '24. 05. : 신축공사 준공

사업변경 내역

- 사업규모 : 연면적 5,000m² → 4,100m²

사업명	청남대 자연생태탐방로 조성사업	담당자	청남대관리사업소 장현우(☎220-6434)
-----	------------------	-----	----------------------------

사업목적 및 필요성

- 청남대의 대표적인 호반경관을 자랑하는 천혜의 자연경관으로 지친 심신의 스트레스 해소와 국민 편익증진 등 국가생태탐방로 사업을 통한 새로운 관광명소 랜드마크 조성

사업개요

- 기 간 : 2021년 ~ 2022년
- 위 치 : 청주시 상당구 청남대길 646 일원
- 규 모 : 탐방로 정비 L=3.0km
- 주요내용 : 데크로드, 수변데크, 쉼터 등 생태탐방로 정비

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 1,100백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	1,100	238	862	-	-
국 비	550	119	431	-	-
도 비	550	119	431	-	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- '20. 12. : 환경부 사업계획서 승인
- '21. 02. : 지방재정투자사업 심사 승인
- '21. 04. : 제1회 추경 예산확보
- '21. 08. : 설계용역 사업수행능력(PQ) 세부평가기준(안) 심의 완료
- '21. 11. : 기본 및 실시설계용역 착수
- '22. 10. : 기본 및 실시설계용역 준공, 공사 착공
- '22. 12. : 공사 준공

향후계획

- '23. 01.~ : 청남대 자연생태탐방로 유지관리

사업변경 내역

- 사업기간 : (당초) 2021년 ~ 2023년 (변경) 2021년 ~ 2022년
- 사업규모 : (당초) 탐방로 조성 L=4.0km (변경) 탐방로 정비 L=3.0km
- 총사업비 : (당초) 9,000백만원 (변경) 1,100백만원

사업명	담수자원 종 보존시설 및 민물고기 아쿠아리움 건립	담당자	내수면산업연구소 (☎220-6516) 김유성
-----	-----------------------------	-----	-----------------------------

사업목적 및 필요성

- 담수자원의 조사·연구 및 보존·전시를 통해 수산자원의 지속적 이용과 내수면 산업의 혁신성장 도모
- 수산식품산업 거점단지를 찾는 이용객에게 관람·체험·교육의 장을 제공하여 지역경제 활성화에 기여

사업개요

- 기 간 : 2018년 ~ 2023년
- 위 치 : 충청북도 수산식품산업거점단지(괴산군 괴산읍 대덕리 591 일원)
- 규 모 : 대지면적 7,016㎡, 지하1·지상2층 연면적 1,440.78㎡, 철근콘크리트

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 11,200백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	11,200	5,050	2,650	3,500	-
국 비	6,140	2,840	1,000	2,300	-
도 비	1,360	710	50	600	-
군 비	3,700	1,500	1,600	600	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 45%)

- 위·수탁 업무협약 체결(도 ↔ 충북개발공사) : '18. 5.
- 사업계획 변경안 보고(사업비 38억 → 100억) : '20. 7.
- 아쿠아리움 건립 기본사업계획 수립 : '20. 11.
- 2021년 제1차 재정투자심사(조건부 2단계) : '21. 2.
- 공공건축 기획심의 완료 및 공유재산관리계획 의결 : '21. 4.
- 설계공모 발주 및 업체 선정 : '21. 8.
- 2022년 제2차 재정투자심사 가결 : '22. 5.
- 건축 실시설계 완료 : '22. 6.
- 전시 실시설계 완료 및 공사 착공 : '22. 7.

향후계획

- 공사 시행 및 준공 : '23. 3. ~ '23. 9.
- 시설물 인수인계 및 시험 가동 : '23. 10. ~ '24. 4.
- 아쿠아리움 개관 : '24. 5.

사업변경 내역(해당시)

- 총사업비 : 기존 10,000백만원 → 변경 11,200백만원
- 변경사유 : 원자재 수급난, 물가상승(단위공사비 334만원/㎡→446만원/㎡)으로 사업비 부족에 따른 건축 공사 사업비 47억원 중 물가 인상(25%)을 반영한 12억원 예산 증액

사업명	오송 국제 K-뷰티스쿨 건립	담당자	기획행정부 김민주(☎220-8323)
-----	-----------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- K-뷰티의 글로벌화를 선도하고, 전국 최고의 뷰티인프라가 집적된 충북에 「오송 국제 K-뷰티아카데미」를 건립하여 유관산업 중소기업의 해외진출을 지원

사업개요

- 기 간 : 2021~2024
- 위 치 : 충북 청주시 오송역 인근(청주전시관 부지 내)
- 규 모 : 부지(3,300㎡), 건물(8,985㎡)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 24,291백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	24,291	-	462	8,159	15,670
국 비	14,574	-	462	5,051	9,061
시 도 비	9,717	-	-	3,108	6,609
시군구비					
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 7%)

- '21. 사전행정절차(공공건축 사업계획 사전검토 등) 이행
- '22.3. 기본 및 실시설계 착수
- '23.4. 기본설계 및 설계적정성검토 완료
- '23.6. 기재부 총사업비 조정심의 완료

향후계획

- '23.10. 실시설계 및 설계적정성검토 완료
- '24.1. 시공사 선정 및 착공

사업명	바이오헬스 혁신창업 기술상용화센터 건립	담당자	바이오산업과 박병재(0220-4514)
-----	-----------------------	-----	-----------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 오송첨복단지에는 바이오헬스 창업의 쏠단계를 일괄지원이 가능한 국내 유일의 인프라이나, 창업지원을 수행할 공간 절대 부족
 - ※ 오송 지역 내 창업보육공간(155실) 포화로 신규 창업기업 입주공간 부족
- 기존 단순 사무공간 제공이 아닌 소주기적 혁신창업 지원 필요

□ 사업개요

- 기 간 : 2021 ~ 2024(4년)
- 위 치 : 청주시 오송읍 연제리 679(오송첨단의료산업진흥재단)
- 규 모 : 건축연면적 4,662㎡(지하 1층, 지상 4층)
- 주요내용 : 오송첨단의료산업진흥재단의 인력, 장비, 인프라 등의 밀착지원을 통하여 창업기업의 사업화 성공률 극대화
 - 기업 입주공간 28실 구축(약 20여개 기업 유치 가능)
 - 의료기기 GMP시설 운영(센터 입주기업의 신속한 사업화 추진)
 - 신약 BSL-2시설 운영(세포치료제 등 혁신적 신약개발 지원)
 - 신약·의료기기 공용장비실 운영(첨복재단 연구장비 활용)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 20,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	20,000	1,000	7,500	5,750	5,750
국 비	14,000	1,000	5,500	3,750	3,750
시 도 비	3,000		1,000	1,000	1,000
시군구비	3,000		1,000	1,000	1,000

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 40%)

- 사업협약 체결(도-청주시-재단) : '21. 5.
- 기본 및 실시설계 추진 : '21. 12. ~

□ 향후계획

- 건설 및 시설공사 : '23. 8. ~ '24. 11.
- 입주기업 모집 홍보 및 공고 : '23. 9.
- 혁신창업센터 개소 : '23. 12.

□ 사업변경 내역(해당시)

- 사업기간 : (당초) 2021 ~ 2023 → (변경) 2021 ~ 2024
- 건축연면적 : (당초) 5,775㎡ → (변경) 4,662㎡

사업명	가축질병검사실(BL3) 신축공사	담당자	동물위생시험소 이진성(☎6231)
-----	-------------------	-----	--------------------

사업목적 및 필요성

- 아프리카돼지열병(ASF)의 국내발생과 최근 충북지역 유입에 따라 재난형질병 조기 색출 및 확산 차단을 위한 신속·효과적인 진단체계 구축

사업개요

- 기 간 : 2021년 ~ 2023년
- 위 치 : 동물위생시험소 부지 內(청주시 청원구 내수읍 구성리 421-15)
- 규 모 : 부지 4,800㎡, 연면적 987.96㎡, 지상 3층

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 5,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	5,000		156	2,932	1,912
국 비	2,500		78	1,466	956
시 도 비	2,500		78	1,466	956
시군구비					
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 10 %)

- 농림축산식품부 가축질병검사실(BL3) 신축 공모사업 선정('21. 3.)
- 가축질병검사실 신축공사 기본 및 실시설계 용역 완료('22. 6.)

향후계획

- 가축질병검사실 신축공사 발주 및 착공('22. 7.)
- 가축질병검사실(BL3) 건축 준공('23. 9.)

사업변경 내역(해당시)

- 해당없음

사업명	오창산단 혁신지원센터 건립	담당자	산단관리과 박종관(☎4393)
-----	----------------	-----	------------------

사업목적 및 필요성

- R&D 성과확산, 업종고도화를 지원하기 위한 혁신지원기관의 전략적 집적화로 산업단지 경쟁력강화 지원

사업개요

- 기 간 : 2021년 ~ 2024년
- 위 치 : 청주시 청원구 오창읍 양청리 812-2 일원(오창산단내 도유지)
- 규 모 : 부지 3,830.3㎡, 연면적 3,600㎡(지하1~지상4층)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 14,830백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	14,830	957.5	6,936.25	3,936.25	3,000
국 비	3,830	957.5	1,436.25	1,436.25	-
시 도 비	11,000		5,500	2,500	3,000
시군구비					
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)

- 2021. 4. 23. 혁신지원센터 공모 선정
- 2021. 8. 13. 재정투자심사위원회 심의
- 2021. 11. 30. 사전 행정절차 이행 완료(공공건축심의, 공유재산심의 등)
- 2022. 1. 17. 설계공모 공고
- 2022. 4. 11. 기본 및 실시설계 착수
- 2023. 3. 3. 기본 및 실시설계 준공
- 2023. 5. 15. 공사 착공

향후계획

- 2024. 6월 건축공사 준공
- 2024. 12월 사업 준공(정산완료)

사업변경 내역 : 해당없음

사업명	충주의료원 심뇌혈관센터 및 재활치료 센터 증축	담당자	보건정책과 김준기(☎220-3153)
-----	---------------------------	-----	----------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 약한 심뇌혈관 및 재활분야에 대한 지역사회 의료공백 최소화 필요
- 환자 중심의 통합 진료 및 전문 분야간 효율적인 협력진료 체계 구축을 통한 심뇌혈관질환 환자에 대한 원스톱 서비스 제공 필요

□ 사업개요

- 위 치 : 충주의료원 부지 내
- 사업기간 : 2021. 6. ~ 2024. 12.(4년)
- 총사업비 : 5,720백만원(국비50% 2,860, 도비50% 2,860)
 - '21년 : 280백만원(국비 140, 도비 140)
 - '22년 : 5,440백만원(국비 2,720, 도비 2,720)
- 사업규모 : 1,975.3㎡(증축 1,267.3.㎡, 개·보수 608㎡)
- 사업내용
 - 심뇌혈관센터 증축(377.3㎡) 및 개·보수(608㎡)
 - 재활치료센터 증축(990㎡)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 5,720백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	5,720	-	142	2,440	3,138
국 비	2,860	-	71	1,220	1,569
시 도 비	2,860	-	71	1,220	1,569

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 2.5%)

- 국고지원 기능보강사업 선정 : '21.5.
- 제안공모 공고 ※ 단독 입찰 → 유찰 : '22.2.
- 제안공모 재공고 및 설계업체 선정 : '22.4. ~ 6.
- 건축설계 업체 선정 : '22.6.
- 기본설계 심의 신청 및 승인(국립중앙의료원) : '22.08.~'23.04.
- 실시설계 및 조달청 설계적정성 검토 : '23.04.~'23.07.

□ 향후계획

- 공사입찰 및 시공사 선정 : '23.08.
- 착공 및 준공 : '23.09.~'24.08.

사업명	산업환경개선지원센터 구축	담당자	RISE추진과 태소희(8220-2883)
-----	---------------	-----	------------------------

□ 사업목적 및 필요성

- (국내상황) 국내 미세먼지 관련 법규는 강화됐지만 규제에 따른 산업환경 기술력의 대응 부족(선진국 대비 65% 수준, 기술격차 5년 - 2019, 과기부)
- (배출사업장) 배출현장의 정확한 오염원 분석 및 신뢰성 있는 저감기술을 요구하지만 현재 설비 및 장비 발생원에 대한 종합적 분석, 성능시험·검증·평가 지원체계는 전무하여 기술 신뢰도 향상을 위한 사전검증기관 필요
- (저감기술 보유기업) 수요처요구에 대응 가능한 고가의 실증방비 공동 활용 테스트 공간 필요

□ 사업개요

- 기 간 : 2021. ~ 2023. (3년)
- 위 치 : 충북 청주시 오창읍 일원
- 규 모 : 연면적 5,000㎡(4층규모)
- 수행기관 : (재)FITI시험연구원
- 주요내용
 - 저감기술 연구장비 활용테스트 공간 공유 및 기술개발지원
 - 수요처 및 공급처 양방향 연계, 저감설비 인증/표준화 제정, 인재양성 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 27,500백만원 (단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	27,500	10,377	9,580	7,543	-
국 비	9,563	9,650	4,736	3,862	-
시 도 비	2,500	750	1,250	500	-
시군구비	2,500	750	1,250	500	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	3,073	79.12	2,344	2,681	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 80%)

- 센터 리모델링 완공 : '22. 5.
- 산업환경개선지원센터 준공식(개소식) 개최 : '22. 7. 18.
- 2차년도 장비 입고(7종) : '22. 9.
- 3차년도 장비 입고(4종) : '23. 7.

□ 향후계획

- 센터 증축(미세먼지 실증 지원동) 준공 : '23. 10.

사업명	3D 생체조직칩 실증상용화 지원 기반 구축	담당자	첨단바이오과 최재성(0220-4634)
-----	-------------------------	-----	-----------------------

사업목적 및 필요성

- 동물실험에 대한 윤리의식 확산과 동물실험 결과의 인체적용 한계로 동물실험을 대체·보완할 시험법 도입 절실

사업개요

- 기간 : 2021~2024(4년간)
- 위치 : 충북대학교병원 3D 생체조직칩센터
- 내용
 - 3D생체조직칩 표준화 및 신뢰성 평가를 위한 GLP 수준의 기반조성 및 장비 구축
 - 세포·조직 배양 소재 및 बैं킹, 이미징 및 분석장비, 영상평가장비 등
 - 구축장비를 활용한 3차원 생체조직칩 검증 평가법 개발

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 17,437 백만원

(단위 : 백만원)

구분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	17,437	1,620	6,387	6,790	2,640
국비	9,802	1,000	3,617	3,785	1,400
시도비	2,500	250	1,000	1,000	250
시군구비	2,500	250	1,000	1,000	250
기타	2,635	120	770	1,005	740

추진상황(추진단계 및 진도 : 50%)

- 1차년도 장비구축 : 6종 9대 624,775천원
- 2차년도 장비구축 : 38종 121대 4,174,462천원

향후계획

- 제2차 첨단시험대체법 컨퍼런스 개최 : '23. 9. 8.
- 3차원생체조직칩(MPS) 검증평가법 개발 : '23. 12.
- 2차년도 장비구축 예정 : 46종 97대 4,219,799천원

사업명	신돈-쌍정 지방도 확포장공사	담당자	도로과 이병민(☎220-4243)
-----	-----------------	-----	--------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 충북혁신도시 유입인구 증가에 따른 체계적인 도로망 구축 필요
- 충북형 시군대표 뉴딜사업의 일환으로 도로 교통량 증가에 따른 4차선 확포장을 통한 교통혼잡 및 사고위험 해소

□ 사업개요

- 기 간 : 2020년 ~ 2028년(9년)
- 위 치 : 음성군 맹동면 신돈리 ~ 맹동면 쌍정리(지방도 533호선)
- 규 모 : 도로확포장 L=3.05km(4차로)
 - 설계 1,597(홍익 등), 공사 26,473(미착공), 감리 1,400(미착수), 기타 4,530

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 34,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	34,000	1,600	-	125	32,275
시 도 비	34,000	1,600	-	125	32,275

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 3%)

- '20.06. : 충북형 시군대표 뉴딜사업 선정
- '20.08. : 충청북도 도로건설관리계획 반영('16~'20)
- '21.06. : 타당성 평가 완료
- '21.08. : 투자심사 완료
- '22.01.10. : 기본 및 실시설계용역 착수
- '23.04.28. : 타당성 재조사 의뢰
 - 기본 및 실시설계용역 중 타당성 조사 대상 규모(총사업비 500억원)로 증가
- '23.06.15. : 타당성 재조사(한국지방행정연구원)

□ 향후계획

- 투자심사 재심사 완료, 도로구역 결정, 공사추진

사업명	충청북도농업기술원 분원 설립	담당자	작물연구과 김충우(☎220-5598)
-----	-----------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 지역특화작목 육성을 위한 연구·지도로 충청북도 남부권 농업 역량 강화
- 국가균형발전 특별법 정책을 반영한 충청북도 지역균형발전 촉진

사업개요

- 기 간 : '21년 ~ '24년
- 위 치 : 영동군 용산면 용산리 일원(구 용문중학교, 인근사유지)
- 규 모 : 부지 33,174m²(건물신축 3,567m² : 연구동, 관리사, 창고 등)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 21,468백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	21,468	-	3,968	11,000	6,500
시 도 비	16,868	-	168	10,200	6,500
시군구비	4,600	-	3,800	800	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

- '19. 10. 18. : 분원 설립 연구용역 완료
- '19. 12. 05. : 중기지방재정계획 수립
- '21. 03. 23. : 충청북도↔영동군 분원 설립 MOU 체결
- '21. 05. 31. : 농업기술원 분원 설립계획 수립
- '21. 06. 29. : 공유재산관리계획 및 공유재산심의회 완료
- '21. 08. 18. : 도 지방재정투자심사 완료
- '22. 02. ~ : 신축 설계업체 선정 및 설계용역 착수
- '22. 10. 27. : 사전절차 완료(행정안전부 중앙 투자심사)
- '23. 02. : 총사업비 확정 및 사업비 확보
- '23. 04. ~ : 분원설립 예정지 기존 건축물 철거공사 추진

향후계획

- '23. 10. : 신축공사 발주 및 착공
- '24. 12. : 공사준공 및 입주

사업명	충북 혁신 창업·벤처펀드 조성	담당자	경제기업과 장유나 (☎220-3232)
-----	------------------	-----	--------------------------

사업목적 및 필요성

- 지역 내 유망분야 혁신 창업기반 마련
 - 道 유망분야의 창업·벤처기업 발굴-육성-투자까지 연계한 성장지원을 통해 지역의 미래 신산업 기초 마련과 일자리 창출 기대

사업개요

- 펀드명 : 충북 혁신 창업·벤처펀드 조성
(SUP-유니콘육성투자조합)
- 사업기간 : 2022년 ~ 2029년(8년, 투자기간 4년)
- 펀드형태 : 벤처투자조합
- 업무집행조합원 : 한국모태펀드 외 5
- 규모 : 273억원
 - 모태펀드(국비) 150, 도 20, 기타 103

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 27,300백만원

(단위 : 백만원)

구분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	27,300	-	2,730	10,920	13,650
국비	15,000	-	1,500	6,000	7,500
시도비	2,000	-	200	800	1,000
민간자본	10,300	-	1,030	4,120	5,150

추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

- SUP-유니콘육성투자조합 결성 및 설립출자 : 2022.11.

향후계획

- SUP-유니콘육성투자조합 운용 : 2023. 1.~

사업명	이차전지 소재부품 시험평가센터 구축	담당자	산업육성과 김수정(☎220-8483)
-----	---------------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 이차전지 소재·부품 국산화 및 기술경쟁력 강화를 위한 4대 핵심소재 (양극, 음극, 분리막, 전해질) 분석·평가 인프라 구축
- 이차전지 핵심소재·제조부품 기업의 기술 자립화 및 전·후방 산업 생태계 구축

사업개요

- 기 간 : 청주시 오창읍 송대리 321-4
- 위 치 : 2021년 ~ 2023년(3년)
- 규 모 : 건축 4,050㎡(2층), 장비 5종 43대

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 29,580백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	29,580	7,525	13,745	8,310	
국 비	9,634	4,834	3,000	1,800	
시 도 비	9,700	1,405	4,550	3,745	
시군구비	9,700	1,130	6,000	2,570	
기 타	546	156	195	195	

추진상황(추진단계 및 진도 : 60%)

- 공모선정 : '21. 4.
- 업무협약 : '21. 5.
- 장비구축 : '21. ~ '23.
- 설계완료 : '22. 10.
- 시험평가센터 건축 착공 및 준공 : '22. 11.~ '23. 10.

향후계획

- 시험가동 : '23. 12.
- 시험평가센터 운영 : '24. 1.

사업명	충청 엔젤투자허브 개인투자 조합펀드 조성	담당자	경제기업과 장유나 (☎220-3232)
-----	---------------------------	-----	--------------------------

사업목적 및 필요성

- 모험자금을 지원받기 어려운 예비창업자 및 초기창업자에게 엔젤펀드 투자를 통한 마중물 지원 및 이후 후속 지원 연계

사업개요

- 펀드명 : 충청엔젤투자허브 개인투자조합펀드
- 사업기간 : 2021년 ~ 2028년(8년, 투자기간 4년)
- 펀드형태 : 개인투자조합, 벤처투자모태조합
- 업무집행조합원 : 한국엔젤투자협회 외 9
- 규모 : 50억원
- 모태펀드(국비) 30, 도 2, 기타 18

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 5,000백만원

(단위 : 백만원)

구분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	5,000	5,000	-	0	0
국비	3,000	3,000			
시도비	200	200			
민간자본	1,800	1,800			

추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 충청권 엔젤투자허브 협의회 구성 : 2021. 2.
- 충청엔젤투자허브 개인투자조합 수립 논의 : 2021.6.
- 충청엔젤투자허브 개인투자조합 결성 : 2021. 10.
- 충청엔젤투자허브 개인투자조합 출자 및 운용 : 2021.12.~계속

향후계획

- 충청엔젤투자허브 개인투자조합 운용 : 계속

사업명	웰케어 산업특화 인공지능 기술 지원 플랫폼 구축사업	담당자	과학기술정책과 한두희(8220-8443)
-----	---------------------------------	-----	------------------------

사업목적 및 필요성

- 병원 치료 중심인 헬스케어 산업에서 예방 및 건강관리, 개인맞춤형 관리의 웰케어 산업으로 패러다임 변화
- 신규 비즈니스 확장 및 신사업 창출로 웰케어 시장 활성화

사업개요

- 기 간 : 2021. 7. ~ 2023. 12.
- 위 치 : 충북과학기술혁신원(충북 청주시 청원구 오창읍)
- 주요내용 : 웰케어 3대 분야(헬스케어, 뷰티, 식품) 관련 DB 확보 및 AI분석을 통한 비즈니스 모델 발굴

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 11,861 백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	11,861	4,181	4,583	3,097	
국 비	7,953	2,975	3,173	1,805	
시 도 비	556	200	225	131	
시군구비	249		200	49	
민간자본	3,103	1,006	985	1,112	

추진상황(추진단계 및 진도 : 75 %)

- 산업부 21년 산업혁신기반구축사업 수요조사 제출·선정 : '20.3.~'20.6.
- BM(Business Model) 발굴 : '21.12.
- 웰케어 융합 데이터 구축 : '22.12.
- 웰케어 데이터 서버실 공사 착수 : '23.6.

향후계획

- 웰케어 데이터 서버실 구축 완료 : '23.8.
- 웰케어 인프라 구축 완료 : '23.10.
- 사업완료 및 정산 : '24년 2월까지

사업명	소재·부품·장비산업 연계 XR 실증단지 구축사업	담당자	과학기술정책과 장선영(020-8423)
-----	-------------------------------	-----	-----------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 비대면 온라인환경에서도 대면 수준의 경험·몰입감을 제공할 수 있는 XR기반의 새로운 산업환경 구축
- 디지털 정보의 실시간 현장 시각화, 가상훈련·시뮬레이션을 통해 XR과 소재·부품·장비산업 분야 연계로 생산성 증대 및 제조공정 개선
- * XR(eXtended Reality) : 가상현실(VR)과 증강현실(AR)을 망라하는 초실감형 확장현실 기술

□ 사업개요

- 기 간 : 2022 ~ 2024(3년)
- 위 치 : 충주시 주덕읍(서충주 신도시)
- 규 모 : 건축연면적 2,000㎡ / 부지 10,000천㎡ / 지상2층
- 주요내용 : XR 공동활용 실증랩·장비구축, R&D 지원, 고급기술인력양성 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 20,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	20,000		2,000	10,250	7,750
국 비	10,000		1,000	4,250	4,750
시 도 비	5,000		500	3,000	1,500
시군구비	5,000		500	3,000	1,500
지 방 채					
민간자본					
기 타					

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 40%)

- 설계 공모 선정 및 실시설계 추진 : 23.3.~6.
- 실증랩 건축 착공 : 23.7.
- 소부장 기업 R&D 지원 : 23.5.~

□ 향후계획

- 실증랩 구축 : '23.7.~'24.6.(준공예정)
- 소부장 기업 R&D 및 인력양성 등 기업지원 : 매년

사업명	중부권 스마트공장 테스트베드 구축	담당자	과학기술정책과 서효인(220-8425)
-----	--------------------	-----	-----------------------

사업목적 및 필요성

- 중부권 대표산업(바이오 천연물 후공정/ 레이저 정밀기계 가공) 중심 탄소중립형 스마트공장 테스트베드 구축을 통해 중부권 제조혁신 역량강화 구심점 확보
- 중소 제조기업의 기술개발 및 실증, 시제품 제작 지원을 통한 혁신경쟁력 강화

사업개요

- 기 간 : 2022.5. ~ 2023. 12.
- 위 치 : 제천시 제2바이오밸리 內 (왕암동 1338)
- 규 모 : 건축 연면적 1,485㎡ / 부지 3,000㎡ / 지상1층
- 주요내용 : 중부권 대표산업* 중심 탄소중립형 테스트베드 통합플랫폼 및 장비구축, 기술지원 및 인력양성 *정밀기계가공, 바이오·천연물

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 11,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	11,000		5,500	5,500	
국 비	4,800		1,500	3,300	
시 도 비	3,200		1,000	2,200	
시군구비	3,000		3,000		
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 50%)

- 1차년도 연차평가 : '23. 2.
- 2차년도 지자체-전담·주관기관 협약체결(도-기정원-충북TP) : '23. 4.
- 2차년도 구축 장비 도입 심의 : '23. 6.

향후계획

- 2차년도 장비 구축 및 기업지원 : '23. 7. ~
- 최종 완료평가 : '23. 12.

사업명	모빌리티 전장부품 기능안전 및 신뢰성 기반구축	담당자	산업육성과 허범철(☎220-8472)
-----	---------------------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 미래수요가 높은 전장부품의 오작동을 예방하는 SW·HW 기능안전·신뢰성을 확보하기 위한 미래 모빌리티 산업전환 거점 기반 필요
- 미래차 전장부품의 기능안전평가, 신뢰성평가, 시험분석, 시제품제작 지원, 및 R&D개발 지원 등으로 친환경자동차 산업 내 시장 선도형 부품 개발로 글로벌 경쟁력 확보

사업개요

- 기간 : 2022년 ~ 2024년(3년)
- 위치 : 충북 충주시 기업도시 內
- 규모 : 부지 23,828㎡, 연면적 2,310㎡(1층)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 22,370백만원

(단위 : 백만원)

구분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	22,370			7,401	14,969
국비	9,970			2,641	7,329
시도비	4,700			880	3,820
시군구비	7,700			3,880	3,820

추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)

- 과제선정 : 2021. 4. 29.
- 사업확정 및 업무협약 : 2022. 5. 27.
- 사업비 교부 : 2022. 6. 15.
- 실시설계 : 2022. 7. ~ 2023. 10. * 대상부지 지구단위계획 변경 중(23.10.완료예정)

향후계획

- 센터 건축 및 장비 구축 : 2023. 11. ~ 2024. 12.

사업명	수소 모빌리티 파워팩 기술지원 센터 구축	담당자	에너지과 조상훈(☎220-3273)
-----	------------------------	-----	---------------------

사업목적 및 필요성

- 정부의 친환경 차량 전환 정책에 따라 미래차 시장경쟁력 조기 확보
- 특수목적용 수소 연료전지 기반의 파워팩모듈을 지역 특화산업으로 육성

사업개요

- 기 간 : 2023~2027(5년간)
- 위 치 : 충주시 주덕읍 화곡리 1256번지(기업도시 內)
- 규 모 : 특장차 수소파워팩 기술지원 센터 구축
- 부지면적(16,500㎡), 건축(2층 / 2,300㎡), 장비 10종

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 26,100백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	26,100			3,540	22,560
국 비	9,800			1,200	8,600
시 도 비	5,600			1,000	4,600
시군구비	5,600			1,000	4,600
지 방 채					
민간자본	5,100			340	4,760
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 5%)

- 사업선정(충북 충주, 고등기술연구원 충청캠퍼스) : '23. 4. 10.
- 국비 예산협약(한국산업기술평가원 ↔ 고등기술연구원 충청캠퍼스 등) : '23. 7. 4.
- 특장차 수소파워팩 기술지원센터 구축 사업 추진 : '23. 7.~
- 평가장비 3종 세부사양 검토 중

향후계획

- 지방비 확보(2회추경, 도·충주시) : '23. 9.
- 업무협약 및 고등기술연구원 충청캠퍼스 창립총회 : '23. 9월중
- 건축 설계 용역 발주 : '23. 9.~12.

사업변경 내역

구분	당초	변경
사업기간	2022. ~ 2024.(3년)	2023. ~ 2027.(5년)
사업위치	충주시 대소원면 영평리 513번지	충주시 주덕읍 화곡리 1256번지
총사업비	21,300백만원(국 10,000, 도 5,020, 시 6,280)	26,100백만원(국 9,800, 도 5,600, 시 5,600, 민 5,100)
주관기관	충북테크노파크	고등기술연구원
사업규모	- 부지면적 : 9,917㎡ - 건축(2층 / 2,500㎡), 장비 10종	- 부지면적 : 16,500㎡ - 건축(2층 / 2,300㎡), 장비 10종

사업명	평곡-석인 지방도 확포장공사	담당자	도로과 배병열(☎220-4244)
-----	-----------------	-----	--------------------

사업목적 및 필요성

- 충청내륙고속화도로(음성2교차로) 접속 및 산업단지 개발에 따른 교통량 증가가 예상됨에 따라 음성읍일대 광역접근성을 개선하기 위한 도로 필요
- 기존 도로폭 협소에 따른 통행불편 해소와 대형차량 상습통행에 따른 교통사고 위험요소 해소를 도로이용 편의 도모

사업개요

- 기 간 : 2021년 ~ 2026년(6년)
- 위 치 : 음성군 음성읍 평곡리 ~ 석인리
- 규 모 : 도로 확포장 L=3.02km(4차로 확장)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 39,449백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	39,449	59	639	275	38,476
시 도 비	39,449	59	639	275	38,476

추진상황(추진단계 및 진도 : 3%)

- '20.11. : 중기지방재정계획('21~'25) 반영
- '21.07. : 충청북도 도로건설관리계획 반영('21~'25)
- '21.10. ~ '22.05. : 타당성 평가용역
- '22.08. : 기본 및 실시설계용역 착수

향후계획

- 기본 및 실시설계용역 추진('22.08. ~ '24.01.)

사업명	연곡 우회도로 지방도 개량공사	담당자	도로과 연강일(☎220-4233)
-----	------------------	-----	--------------------

사업목적 및 필요성

- 본 사업은 2020년 집중호우로 인해 침수된 단양군 어상천면 연곡리 구간의 지방도 532호선 2차로를 개량하는 사업으로, 수해로 인한 피해발생 방지와
- 우회도로 개설 민원의 지속 요청 및 연곡1리 마을 통과구간 도로폭 협소에 따른 차량 및 보행자 안전사고 위험성을 해소하고자 함

사업개요

- 기 간 : 2022년 ~ 2025년(3년)
- 위 치 : 단양군 어상천면 연곡리(지방도532호선)
- 규 모 : L=1.89km(2차로 개량)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 15,800백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	15,800	0	1,000	300	14,500
국 비					
시 도 비	15,800	0	1,000	300	14,500
시군구비					
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 3%)

- 2022. 08. ~ 2024. 01. : 기본 및 실시설계용역 추진

향후계획

- 2024. 04. ~ 2025. 12. : 공사추진

사업명	청주 에어로폴리스 3지구 조성사업	담당자	개발사업부 오진택(☎220-8343)
-----	--------------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 청주국제공항과 연계한 항공부품산업, 6대 신성장산업 기업유치 및 중부권 항공산업 인프라 구축
- 청주에어로폴리스 1·2지구와 연계한 항공 첨단산업 클러스터 조성으로 지역경제 활성화 및 일자리 창출 기여

사업개요

- 기 간 : 2018년~2025년
- 위 치 : 청주시 청원구 북이면 내둔·화상·화하리 일원
- 규 모 : 1,282천 m²(39만평)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 275,448백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	275,448	2,000	3,762	5,000	264,686
시 도 비	275,448	2,000	3,762	5,000	264,686
시군구비	-	-	-	-	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 15%)

- '18. 11. 15. 경제자유구역 제2차 기본계획 수립(산업부, 3지구 반영)
- '21. 03. 10. 산업단지 지정계획 조정회의(국토부, 반영)
- '21. 06. 24. 타당성조사 완료
- '21. 08. 09. 조사설계용역 착수
- '21. 08. 09. 지방재정투자심사위원회 심사
- '21. 11. 11. 부대용역(재해, 교통, 토질, 측량) 착수
- '21. 11. 25. 환경영향평가용역 착수
- '22. 05. 27. 산업단지계획(안) 승인신청
- '22. 11. 21. 환경영향평가(초안) 주민공청회 개최(1차)

향후계획

- '22. 05. ~ '23. 12. 산업단지 개발계획 및 실시계획 협의 및 승인
- '24. 01. ~ '25. 12. 토지보상 및 단지조성공사 추진

사업명	충북콘텐츠기업육성센터 건립	담당자	문화예술산업과 김지희(5220-3823)
-----	----------------	-----	------------------------

사업목적 및 필요성

- 도내 문화콘텐츠 전문 창업지원체계 구축 및 콘텐츠기업 경쟁력 강화를 위한 콘텐츠산업 컨트롤 타워 조성

사업개요

- 기 간 : 2022년~2024년
- 위 치 : 충북 청주시 청원구 정상동 1-2번지 일원(밀레니엄타운 1-3,4,5블럭)
- 규 모 : 청사신축(3,960㎡ / 지하1층, 지상 5층)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 17,400백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	17,400		10,200	7,200	
국 비	4,800		3,000	1,800	
시 도 비	12,600		7,200	5,400	
시군구비					
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 5%)

- 충북콘텐츠기업육성센터 건립 기본계획 수립 : '22. 2.
- 지방재정투자심사 및 공유재산 관리계획 승인 : '22. 2. ~ 3.
- 사업부지 매입 : '22. 11.
- 설계공모 실시 : '22. 12.

향후계획

- 설계공모 선정 : '23. 2.
- 기본 및 실시설계 용역 추진 : '23. 3. ~ 9.
- 공사 착공 : '23. 9.
- 공사 준공 : '24. 6.

사업명	안전신뢰성기반 소재부품 시험 분석 테스트베드 구축	담당자	산업육성과 김수정(☎220-8483)
-----	--------------------------------	-----	----------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 기 구축 중인 '이차전지 소재·부품 시험평가센터'와 연계한 소재 및 부품 전주기 평가* 지원체계를 구축하여 K-Battery 산업의 기술경쟁력 제고
* 소재(양극재, 음극재, 전해질, 분리막)-부품-반제품-완제품
- 안전-신뢰성 평가 기반 구축을 통한 소부장 기술성향상과 고밀도, 고출력, 고안전성 최고급 이차전지 제품화에 기여

□ 사업개요

- 기 간 : 청주시 오창읍 송대리 321-4)
- 위 치 : 2022년 ~ 2024년(3년)
- 규 모 : 공간조성(3개동 신축), 장비구축(33종 56대), 기업지원 등
- (건축) 분석동, 충방전동, 방폭동 신축(부지 15,350.86㎡, 연면적 7,700㎡)
- (장비) 소재분석 장비(24종), 안전신뢰성평가 장비(9종) 구축

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 45,289백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	45,289		10,891	16,993	17,405
국 비	25,608		4,790	10,453	10,365
시 도 비	10,557		3,767	3,270	3,520
시군구비	8,800		2,010	3,270	3,520
기 타	324		324		

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)

- 공모선정 : '22. 4.
- 업무협약 : '22. 8.
- 실시설계 및 감리 업체 선정, 설계완료 : '22. 12.~ '23. 5.

□ 향후계획

- 건축 시공사 공고 및 선정 : '23. 8.
- 건축 공사 착공 : '23. 9.
- 장비구축 및 준공 : '24. 12.

사업명	지역거점 전파플레이그라운드 구축·운영	담당자	정보통신과이동복(☎220-2655)
-----	-------------------------	-----	---------------------

사업목적 및 필요성

- 자율주행차 및 전장품, 드론 등 지역 기업의 전파 성능 시험을 위한 인프라 구축

사업개요

- 기 간 : 2022~2024(3년)
- 위 치 : 청주시 오창읍 양청4길 45 일대(충북대 자율주행차 테스트베드 內)
- 규 모 : 차폐시설 1,923㎡(시험시설 1,345, 지원시설 578)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 11,615.2백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	11,615.2		250	10,182.6	1,182.6
국 비	5,750		250	5,000	500
시 도 비	2,750			2,500	250
시군구비	2,750			2,500	250
기 타	365.2			182.6	182.6

추진상황(추진단계 및 진도 : 2022년~)

- 전파플레이그라운드 시설 설계완료 : '22. 11.28.
- 전파플레이그라운드 건축허가 승인 : '23. 3.17.
- 전파플레이그라운드 착공식 : '23. 6.1.

향후계획

- 차폐시설 및 장비구축, 현장시공 등 : '23. 6.~12.
- 전파플레이그라운드 준공 및 시범운영 : '24. 1.~

사업변경 내역(해당시)

- 사업비 변경(' 23. 1.)

<당초> 총사업비: 11,615.2(국비 57.5, 지방비 55, 기타 3.652)

<변경> 총사업비: 12,715.2(국비 63, 지방비 60.5, 기타 3.652)

사업명	스마트시티 챌린지 본사업	담당자	과학기술정책과 장선영 (☎220-8423)
-----	---------------	-----	----------------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 도심 외곽 정책적으로 조성된 중소 신도심의 도시문제 해결을 위해 정보통신기술의 혁신적인 서비스 제공으로 정주여건 및 삶의 질 개선

□ 사업개요

- 기 간 : '22.4.~'23.12.
- 위 치 : 오창, 오송, 혁신도시 일원
- 규 모 : 분야별 3개 솔루션
 - (의료) 스마트 응급의료서비스 확산 등
 - (교통) 초소형전기차 공유모빌리티 서비스 확산 등
 - (생활) 중복형 공공배달앱 두레형 O2O서비스 확산 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 22,080백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	22,080	0	10,500	11,580	0
국 비	10,000	0	5,000	5,000	0
시 도 비	5,900	0	2,950	2,950	0
시군구비	4,100	0	2,050	2,050	0
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	2,080	0	500	1,580	0
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 60%)

- 스마트시티 응급의료 서비스 오픈 : '23. 3.
- 초소형전기차, 자율주행차, 리빙랩 용역 착수 : '23. 6.
- 전기자전거, 배달로봇 배치(혁신도시 1대) 수요조사 : '23. 7.

□ 향후계획

- 스마트 응급의료 리빙앱 및 빅데이터 플랫폼 구축 : '23. 8.
- 전기자전거 및 배달로봇 배치 : '23. 8.
- 초소형전기차, 자율주행차 운행 : '23. 10.

사업명	순환경제혁신 인프라 구축사업	담당자	산업육성과 허범철(☎220-8472)
-----	-----------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 충북을 중심으로 하는 친환경 모빌리티 기반 순환경제 기술혁신밸리 조성
- 기후위기 극복과 범부처적 순환경제 대책을 이행하고, 친환경 모빌리티 부품의 재제조 사업화 지원과 기술경쟁력 확보

사업개요

- 기 간 : 2022~2024(3년)
- 위 치 : 청주시 서원구 남청주현도일반산업단지
- 규 모 : 부지 5,000㎡, 건축연면적 2,000㎡, 장비 13종

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 24,400백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	24,400		1,450	13,640	9,310
국 비	9,900		500	6,000	3,400
시 도 비	5,000		150	2,295	2,555
시군구비	5,000		150	2,295	2,555
민간자본	4,500		650	3,050	800

추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)

- 과제선정 : 2022. 5. 24.
- 협약체결 및 사업비교부 : 2022. 10.
- 실시설계 : 2022. 10. ~ 2023. 6.

향후계획

- 센터 건축 및 장비 구축 : 2023. 9. ~ 2024. 12.

사업명	마이크로 비히클(Micro Vehicle) 및 응용제품 배터리 안전성 평가기반 구축	담당자	산업육성과 김수정(☎220-8483)
-----	--	-----	----------------------

□ 사업목적 및 필요성

- MV*용 배터리 안전성 검증을 지원하여 화재 예방 및 안전성이 확보된 배터리 산업의 활성화를 위한 전주기적 지원 기반 구축
* Micro Vehicle : 0.5 ~ 10kwh 중규모 배터리를 사용하는 운송수단
- MV급 배터리 평가 기반의 확립을 통해 이차전지 및 관련 소재·부품·장비 기술개발과 제품 개발의 글로벌 경쟁력 향상

□ 사업개요

- 기 간 : 2022년 ~ 2026년(5년)
- 위 치 : 청주시 오창읍 송대리 321-4 / 음성군맹동면 태정로 69
※ (청주) MV*급 환경신뢰성 평가센터 / (음성) MV*급 화재안전성평가센터
- 규 모 : MV*급 환경신뢰성·화재안전성 평가센터 구축 및 기술지원
- (건축) 환경신뢰성평가센터신축(부지 1,477.33㎡, 연면적 1,000㎡)
- (장비) 환경신뢰성평가장비(6종), 화재안전성평가장비(5종) 구축

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 20,558백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	20,558		2,625	6,563	11,370
국 비	10,000		1,305	2,400	6,295
시 도 비	5,293		675	2,082	2,536
시군구비	3,770		212	1,756	1,802
기 타	1,000		0	304	696

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)

- 산업혁신기반구축사업(미래기술선도형) 공모 선정 : '22. 5.
- 협약 체결 : '22. 8.
- 실시설계 및 감리 업체 선정, 설계완료 : '22. 12.~ '23. 5.

□ 향후계획

- 건축 시공사 공고 및 선정 : '23. 8.
- 시험동 건축 착공 및 준공 : '23. 9. ~ '24. 12.
- 장비구축 및 시험가동 : '22. ~ '26.

사업명	디지털 뿌리명장 교육센터 운영사업	담당자	산업육성과 이용희(☎220-8623)
-----	--------------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 뿌리산업은 제조업 경쟁력의 근간을 형성하는 필수 기반산업
- 뿌리산업 분야의 현장 기술을 체계적으로 관리·전수할 수 있는 디지털 교육을 통해 뿌리산업에 필요한 우수인력 양성으로 뿌리산업 경쟁력 강화

사업개요

- 기 간 : 2022. 5. ~ 2024. 12.
- 위 치 : 청주시, 진천군(오픈랩)
- 규 모 : 디지털 뿌리명장 교육센터 운영 1식

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 4,202백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	4,202	-	1,354	1,432	1,416
국 비	1,950	-	650	650	650
시 도 비	1,950	-	650	650	650
시군구비	-	-			
지 방 채	-	-			
민간자본	302	-	54	132	116
기 타	-	-			

추진상황(추진단계 및 진도 : 33%)

- 산업부 디지털 뿌리명장 교육센터 운영사업 공모 선정 : '22. 3.
- 디지털 뿌리명장 교육센터 운영 협약 체결 : '22. 5.
- 1차연도 사업 추진 : '22. 5. ~ '22. 12.

향후계획

- 2차연도 사업 추진 : '23. 6. ~

사업변경 내역(해당시)

구분	당초(변경 전)	현재(변경 후)
사 업 비	4,104백만원	4,202만원
민간자본	204백만원	302백만원

사업명	천연물기반의료기기인증지원 플랫폼 구축	담당자	첨단바이오과 최재성(0220-4364)
-----	----------------------	-----	-----------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 글로벌 의료기기 산업은 지속 성장중으로 충북 의료기기 생산 및 수출 규모도 급격히 증가하는 상황이며, 특히 도내 천연물 기반 의료기기 기업 비중은 40%로 상당히 높은 상황임
- 최근 수출대상국의 인허가 제도 강화 및 국가별 상이한 인허가에 대응한 인증평가 시스템 고도화 및 체계적인 지원 필요

□ 사업개요

- 기 간 : 2022년 ~ 2024년(3년)
- 위 치 : 오송첨단의료산업진흥재단
- 사업내용 : 인증지원 플랫폼 구축, 장비구축 25종, 공간 인프라 구축

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 12,900백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	12,900	-	5,030	5,760	2,110
국 비	5,000	-	2,000	2,000	1,000
시 도 비	3,000	-	1,190	1,405	405
시군구비	3,000	-	1,190	1,405	405
기 타	1,900	-	650	950	300

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)

- 플랫폼 구축 관련 입찰 공고 및 계약 체결 : '22. 9. ~ '23. 6.
- 장비 확충 관련 심의위원회 개최 등 : '22. 7. ~ '23. 6.
- 기술지원 수혜기업 모집 공고 및 기업 선정 : '22. 8. ~ '23. 4.
- 전문인력 양성 교육 진행 : '22. 10. ~ '23. 1.
- 전용공간 인프라 구축 : '22. 7. ~ '23. 5.

□ 향후계획

- 건축시설(증축) 실시설계 완료 : '23. 11.
- 통합지원관리 플랫폼 구축 운영 : '23. 12.
- 건축공사 착공 : '24. 1.

사업명	정방-오덕 지방도 개량공사	담당자	도로과 배병열(☎220-4244)
-----	----------------	-----	--------------------

사업목적 및 필요성

- 지방도 502호선 옥천군 안내면 정방리~오덕리 구간은 굴곡이 심하여 교통사고 위험성이 높은 실정으로 안전하고 편리한 도로환경 조성을 위해 도로정비 필요
- 굴곡이 심한 도로선형을 개량하여 통행불편 해소와 사고 위험요소 해소를 도로이용 편의 도모

사업개요

- 기 간 : 2023년 ~ 2029년(7년)
- 위 치 : 옥천군 안내면 정방리 일원
- 규 모 : 2차로 선형개량 L=1.5km

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 19,100백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	19,100	-	-	-	19,100
시 도 비	19,100	-	-	-	19,100

추진상황(추진단계 및 진도 : 2%)

- '20.11. : 중기지방재정계획('21~'25) 반영
- '21.07. : 충청북도 도로건설관리계획 반영('21~'25)
- '22.05. ~ '22.08. : 지방재정투자심사
- '23.09. ~ 현재 : 기본 및 실시설계용역

향후계획

- 기본 및 실시설계용역 추진(~'25.03.)

사업명	탄소저감을 위한 반도체융합 부품기술 지원	담당자	산업육성과 이재명(8220-8462)
-----	---------------------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 충북은 제조업 중심의 산업구조로 에너지, 산업공정 분야에 온실가스 배출 多, 디지털화 등 에너지 효율 향상을 통해 탄소배출 저감 및 신산업 창출 필요
- * 충북 온실가스 총배출량 중 에너지(제조 및 수송) 53.6%, 산업공정 37.1% 차지

사업개요

- 기 간 : 2023~2025(3년)
- 위 치 : 충북테크노파크 내(청주시 오창읍)
- 규 모 : 부지 1,388㎡, 건축 2,500㎡, 신규장비 구축(8종)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 19,999.5515백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	19,999.5515	-	-	3,216.2105	16,783.341
국 비	7782			1,874	5,908
시 도 비	6079			662.95	5,416.05
시군구비	6079			662.95	5,416.05
지 방 채					
민간자본	59.5515			16.3105	43.241
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : %)

- 2023. 4. 사업추진을 위한 지자체-전담기관-주관기관(충북테크노파크) 협약
- 2023. 6. 국비 및 지방비 사업비 교부

향후계획

- 2023. 7.~ 건축설계, 장비발주 등 연차별 사업추진

사업변경 내역

- 사업명칭 변경
 - (당초) 반도체기반 탄소저감 융합부품 기술지원 플랫폼 구축
 - (변경) 탄소저감을 위한 반도체융합부품 기술지원 사업

사업명	연구중심병원육성 R&D	담당자	첨단바이오과 위서현(8220-4635)
-----	--------------	-----	-----------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 연구중심병원과 비수도권 비연구중심병원 컨소시엄을 통한 충북대학교 병원의 연구역량 증진 및 연구환경 조성
- 빅데이터 기반의 정밀/예방/맞춤 의료중심으로 패러다임 변화에 따른 디지털헬스케어 정밀의료 산업 육성

□ 사업개요

- 기 간 : 2022. 7. ~ 2030. 12.(8년 6개월)
- 위 치 : 충북대학교병원
- 사업내용 : 개인 맞춤형 AI 가이드봇 활용 디지털 건강관리 플랫폼 고도화

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 8,220백만원(국 46.5, 도 4.5, 청주 4.5, 병원 26.6)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	8,220	-	590	1047.5	6583.2
국 비	4,656.2	-	312.5	625	3,718.7
시 도 비	450	-	50	50	350
시군구비	450	-	50	50	350
기 타	2,664.5	-	177.5	322.5	2,164.5

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

- 2022년도 공모과제 확정 통보 : '22. 7. 20.
- 충북대병원 MOU 체결 : '22. 10.
- 1차연도 사업비 교부 : '22. 11.
- 정기회의(4회), 추진점검(1회) 진행 : '22. 10. ~ 12.

□ 향후계획

- 2차연도 사업비 교부 및 암환자 데이터 수집 : '23. 1. ~
- 암환자 데이터 수집 및 가이드봇 알고리즘 개발 : '23. 하반기

사업명	화장품 종합지원센터 건립	담당자	첨단바이오과 김병철(0220-4612)
-----	---------------	-----	-----------------------

사업목적 및 필요성

- 오송 화장품산업단지를 오송바이오밸리와 연계하여 국가균형발전을 촉진하고 국가적 산업혁신을 견인하는 새로운 혁신성장 산업거점 기반마련
- 영세 화장품에 대한 기업수요 맞춤형 서비스 제공을 통한 지역 전략산업 육성

사업개요

- 기 간 : 2023 ~ 2026(4년)
- 위 치 : 충북 청주시 오송읍 일원(화장품산업단지 內)
- 규 모 : 부지 6,504㎡ / 건축 연면적 3,400㎡(지상3층)
- 주요기능 : 인력양성, 사업화 One-stop 서비스, 화장품산업 역사관 등

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 14,800백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	14,800	-	-	600	14,200
국 비	5,000	-	-	300	4,700
시 도 비	3,500	-	-	150	4,700
시군구비	3,500	-	-	150	3,350
기 타	2,800	-	-	-	2,800

추진상황(추진단계 및 진도 : 5%)

- 투자선도지구 공모사업 선정(국토부) : '17. 8.
- 투자선도지구 지정·승인 고시(국토부, 거점육성형) : '20. 11.
- 산업단지 조사설계용역 착수 : '21. 4.
- 산업단지 실시계획 수립 및 승인 신청 : '21. 12.
- 지방재정 투자심사 완료 : '22. 11.
- 2023년도 정부예산 반영(설계비 3억원) : '22. 12.

향후계획

- 종합지원센터 관리·운영계획 수립 및 지방비 확보 : '23. 5.
- 건축 기본계획 및 실시설계 추진 : '23. 8.
- 건축 공사계약 및 착공 : '24. 12.
- 건축 준공 : '26. 12.

사업명	충청북도 창업펀드 1,000억 조성	담당자	경제기업과 장유나 (☎220-3232)
-----	---------------------	-----	--------------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 혁신기술, 스마트농업, 문화관광 등 성장 가능성이 높은 다양한 유망 창업기업의 발굴을 통한 적극적 투자 및 육성 중심의 정책 필요
- 공공분야에서 선제적으로 펀드를 조성하여 민간 투자의 활성화 촉진
- 지역 내 장기 지속 가능한 안정적 투자재원을 기반으로 투자→성장→회수→재투자의 선순환 벤처투자생태계 구축

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022년 ~ 2030년(8년, 투자기간 4년)
- 총사업비 : 1,000억
 - 모태펀드(국비) 400, 도 200, 시·군비 100, 기타 300

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 100,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	100,000	-	-	25,000	75,000
국 비	40,000	-	-	10,000	30,000
시 도 비	20,000	-	-	5,000	15,000
시군구비	10,000	-	-	2,500	7,500
민간자본	30,000	-	-	7,500	22,500

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 0%)

- 충북창업펀드 1,000억 조성 기본계획 수립 : 2022. 8.
- 2022년도 제2회 추가경정예산 승인 : 2022. 9.
- 행안부 중앙투자심사 통과 : 2022. 10.

□ 향후계획

- (Track1) 충북 노마드 혁신펀드 운용사 선정 및 출자 : 2023. 1.~
- (Track2) 모태펀드(국비) 활용 정부정책사업 펀드 출자 : 2023. 1.~

사업명	충청북도농업기술원 분원 설립	담당자	작물연구과 김충우(☎220-5598)
-----	-----------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 지역특화작목 육성을 위한 연구·지도로 충청북도 남부권 농업 역량 강화
- 국가균형발전 특별법 정책을 반영한 충청북도 지역균형발전 촉진

사업개요

- 기 간 : '21년 ~ '24년
- 위 치 : 영동군 용산면 용산리 일원(구 용문중학교, 인근사유지)
- 규 모 : 부지 33,174m²(건물신축 3,567m² : 연구동, 관리사, 창고 등)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 21,468백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	21,468	-	3,968	11,000	6,500
시 도 비	16,868	-	168	10,200	6,500
시군구비	4,600	-	3,800	800	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

- '19. 10. 18. : 분원 설립 연구용역 완료
- '19. 12. 05. : 중기지방재정계획 수립
- '21. 03. 23. : 충청북도↔영동군 분원 설립 MOU 체결
- '21. 05. 31. : 농업기술원 분원 설립계획 수립
- '21. 06. 29. : 공유재산관리계획 및 공유재산심의회 완료
- '21. 08. 18. : 도 지방재정투자심사 완료
- '22. 02. ~ : 신축 설계업체 선정 및 설계용역 착수
- '22. 10. 27. : 사전절차 완료(행정안전부 중앙 투자심사)
- '23. 02. : 총사업비 확정 및 사업비 확보
- '23. 04. ~ : 분원설립 예정지 기존 건축물 철거공사 추진

향후계획

- '23. 10. : 신축공사 발주 및 착공
- '24. 12. : 공사준공 및 입주

사업명	아이스퀘어 충청 엔젤징검다리 펀드 조성	담당자	경제기업과 장유나 (☎220-3232)
-----	-----------------------	-----	--------------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 지역 내 예비 창업 및 초기창업 지원 기반 마련
 - 모험자금 및 기존 벤처창업펀드를 통해 지원받기 어려운 예비 창업자 및 3년 이내 초기 창업자에게 집중 투자하는 펀드 조성으로 시드머니* 지원
 - * 시드머니(seed money) : 창업기업 매우 초기단계에 집행하는 투자

□ 사업개요

- 펀드명 : 아이스퀘어 충청 엔젤징검다리 펀드
- 펀드형태 : 벤처투자조합
- 투자대상 : 충청권 소재 우수 스타트업 기업
- 존속기간 : 2022년 ~ 2030년(8년, 투자기간 4년)
- 조합원 : 한국모태펀드 외 4
- 규모 : 110억
 - 모태펀드(국비) 38.5, 도 5, 청주시 5, 에코프로 60, 아이스퀘어벤처스 1.5

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 11,000백만원

(단위 : 백만원)

구분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	11,000	-	2,100	2,270	6,630
국비	3,850	-	770	770	2,310
시도비	500	-	100	100	300
시군구비	500	-	-	200	300
민간자본	6,150	-	1,230	1,200	3,720

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)

- 아이스퀘어 충청 엔젤징검다리 조합 1호 결성 및 설립출자 : 2022.10.

□ 향후계획

- 아이스퀘어 충청 엔젤징검다리 조합 1호 운용 : 2023. 1.~

사업명	TW원더스 스타트업 벤처펀드 조성	담당자	경제기업과 장유나 (☎220-3232)
-----	--------------------	-----	--------------------------

사업목적 및 필요성

- 지역 내 혁신 창업 기반 마련
 - 혁신기술 기반 유망 창업기업 뿐만 아니라 농업, 문화관광 등 다양한 분야의 창업 기업을 발굴하고 육성과 투자까지 연계한 성장지원을 통해 충북 지역 주력산업 및 신산업의 발전과 일자리 창출의 선제적 기반 구축
 - ※ 충북 주력 산업인 지능형 T부품, 바이오헬스, 수송기계소재부품 외 스마트 농업, 문화관광 등 다양한 분야 창업기업 지원

사업개요

- 펀드명 : TW원더스 스타트업 벤처펀드
- 펀드형태 : 벤처투자조합
- 투자대상 : 창업초기기업 60%이상 투자, 지방투자 20%
- 존속기간 : 2022년 ~ 2030년(8년, 투자기간 4년)
- 조합원 : 타임웍스인베스트먼트 외 7
- 규모 : 270억
 - 모태펀드(국비) 137.5, 도 20, (주)에스알디퓨처스 32.5, 화성시 18, 인천시 10, 신영증권 10, 타임웍스인베스트먼트 22, 우리은행 20

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 27,000백만원

(단위 : 백만원)

구분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	27,000	-	5,400	8,100	13,500
국비	13,750	-	2,750	4,125	6,875
시도비	2,000	-	400	600	1,000
민간자본	8,450	-	1,690	2,535	4,225
기타	2,800	-	560	840	1,400

추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)

- TW원더스 스타트업 벤처펀드 결성 및 설립출자 : 2022.12.

향후계획

- TW원더스 스타트업 벤처펀드 운용 : 2023.1.~

사업명	지역주력 수출기업 Biz플랫폼 구축지원	담당자	국제통상과 유현희(☎220-3463)
-----	-----------------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 코로나 19 이후 급변하는 글로벌 무역환경 기조(오프라인→온라인)에 선제적 대응 필요
 - 항공운임, 물류비 절감 등이 가능한 비대면 수출마케팅에 대한 도내 수출 기업의 수요가 지속 증가할 것으로 전망

사업개요

- 기간 : 2022. 7월 ~ 2024. 6월
- 위치 : 충북 청주시 청원구 연구단지 40(충북테크노 파크)
 - * 플랫폼은 온라인상 (서버)구축
- 규모 : 디지털(온라인) 플랫폼 구축 1식, 온라인 상품콘텐츠 제작지원 130건 등

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 5,667백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	5,667	-	2,833.5	2,833.5	-
국 비	4,359	-	2,179.5	2,179.5	-
시 도 비	1,308	-	654	654	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 50%)

- 2022. 11. 지역주력 수출기업 Biz플랫폼 구축 지원사업 추진계획 수립
- 2023. 06. 수출기업 Biz플랫폼 구축(1식), 플랫폼 교육(127명), 실감형 콘텐츠 제작 지원(65건), 해외바이어 발굴매칭(296건) 등

향후계획

- 2차년도(2023. 7월 ~ 2024.6월) 사업계획 확정(중기부 협의) 및 사업추진
 - Biz플랫폼 고도화(1식), 메타버스 플랫폼 교육(150명), 실감형 콘텐츠 제작 지원(75건), 해외 바이어 발굴·매칭(200건) 등

사업변경 내역(해당시)

- 해당없음

사업명	첨단 스마트팜 실증온실 구축	담당자	스마트원예연구과 김은정(020-5622)
-----	-----------------	-----	------------------------

사업목적 및 필요성

- 스마트팜 조기 영농현장 실현을 위한 첨단 스마트기술 실증온실 구축
- 충북 스마트팜 모델 조기 정립, 현장확산 및 인재양성을 위한 첨단 스마트팜 실증온실 구축

사업개요

- 기 간 : '23년 ~ '24년
- 위 치 : 충청북도농업기술원(청주시 청원구 오창읍 가곡길46)
- 규 모 : 온실 건축면적(6,832㎡) 및 아열대온실 객토 공사(1,728㎡)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 6,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	6,000	-	-	250	5,750
국 비	3,000	-	-	125	2,875
시 도 비	3,000	-	-	125	2,875

추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

- '23. 03. 17. 설계 공고
- '23. 04. 18. 우선협상대상자 선정 및 계약체결
- '23. 05. 11. 착수보고회
- '23. 07. 13. 중간보고회

향후계획

- '23. 08. 22. 기본 및 실시설계 완료
- '23. 09. 25. 공사업체 선정
- '23. 10. ~ '24. 04. 발주 및 시공
- '24. 05. 첨단스마트팜 실증온실 준공